




वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय सुर्खेत

आ.ब. २०७८/०७९ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम

२०७९ श्रावण २९ र ३०

मा व भन्ने शाखाहरू र वडा कार्यालयबाट पेश
भएका प्रतिवेदनको आधारमा तयार गरिएको एककृत



वीरेन्द्रनगर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

योजना तथा वातावरण शाखा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय

सुर्खेत

आ.ब. २०७४/०७५ को वार्षिक समीक्षा

१. वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको परिचय

१.१ नगरको सामान्य जानकारी

वीरेन्द्रनगर एक इलक

अवस्थिति: अक्षांश २८°३०' २२" देखि २८°४०' ४५"

देशान्तर ८१°३२' ५" देखि ८१°४०' ४५"

क्षेत्रफल र जनसंख्या विवरण (राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार):

जनसंख्या : १००४५८

साक्षरता दर: ८०.१९ प्रतिशत

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको क्षेत्रफल: २४५.८५ वर्ग कि.मी. सुर्खेत उपत्यका : ८८ वर्ग कि.मी.

वडा संख्या १६

१.१.१ नामाकरण

कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रूपमा रहेको यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्थापना वि.सं. २०३३ सालमा सुर्खेत उपत्यका भित्र पर्ने कटकुवा, गोठीकांडा र जर्बुटा गाँउ पञ्चायत भित्र पर्ने केही भागलाई मिलाएर वीरेन्द्रनगर नगर पञ्चायतका भएको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा बसोबासको प्रारम्भ २०२३ सालबाट भएको पाइन्छ । यस भन्दा अगाडि नगरपालिकाको मैदानी भाग (उपत्यका क्षेत्रमा) औलो लाग्ने हुँदा जिल्ला सदरमुकाम गढी गा.वि.स. मा रहेको र उपत्यकामा फाटफुट रूपमा थारु र राजी समुदायको बसोबास रहेको थियो । औलो उन्मुलन भए पश्चात् उपत्यकामा बसोबास गर्न थालियो

र सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई स्थानान्तरण गरी सदरमुकाम तोकियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा औलो उन्मुलन पश्चात् सुर्खेत जिल्लाका विकट पहाडी क्षेत्र लगायत दैलेख जिल्ला र कर्णाल प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट बसाई सरी स्थायी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता पाइन्छ । विभिन्न स्थानबाट बसाई सरी आएकाले यहाँको चालचलन रीतिथिति र संस्कृतिमा समेत विविधता पाइन्छ ।

१.१.२ ऐतिहासिक पृष्ठभूमी

पहिले चौहानचौर र २०२९ सालपछि वीरेन्द्रनगरको नामले परिचित यो नगरपालिका नेपालका गुरुयोजना भएका नगरपालिका मध्येको एक हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा वि.सं. २०२२ मा विमानस्थल स्थापना भई नियमित उडान र वि.सं. २०३८ मा रत्नराजमार्ग सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भई नियमित रूपमा सडक यातायात सेवा शुरु भए पश्चात् वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूको प्रवेशद्वारका रूपमा स्थापित भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा उपभोग हुने सम्पूर्ण सामग्री वीरेन्द्रनगरबाट जाने हुँदा यो पश्चिम नेपाल कै प्रमुख व्यापारिक एवं शैक्षिक पर्यटकिय केन्द्ररूपमा रहेको छ । यसको पूर्वबाट भेरी नदी र पश्चिमबाट कर्णाली नदी बगेकोले आफ्तीङ् गरी आनन्द लिन आउने पर्यटकहरूका लागि समेत यो आकर्षक स्थलको रूपमा परिचित छ ।

२४५.०६ वर्ग किमिमा फैलिएको यस नगरपालिकाको उत्तरमा महाभारत पर्वतको रानीमत्ता, रातानाङ्गला, पूर्वमा झुप्रा खोला तथा चिङ्गाड गाउँपालिका र लेकवेशी नगरपालिका रहेको छ । र दक्षिणमा भेरी नदिले घेरेको यस नगरपालिकामा १६ वटा वडा रहेका छन । यस नगरभित्र मनोरम पहाडद्वारा घेरिएको कचौरा आकारमा दक्षिण तर्फ ढल्किएको सानो सुन्दर उपत्यका रहेको छ जहाँ कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको छ । साविकको वीरेन्द्रनगरलाई पेरिस जस्तो सुन्दर शहरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिई बनाइएको वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजनालाई मूर्तरूप दिन वीरेन्द्रनगरका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । यति खेर साविक वीरेन्द्रनगरका १ देखि १२ वडाको सडक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आइरहेका छ । वीरेन्द्रनगरको समग्र विकासका लागि नगरपालिकाले “शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय शहर, स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्नत वीरेन्द्रनगर” भन्ने परिकल्पनाका साथ नगरपालिका जुटेको छ ।

वडागत घरपरिवार संख्या तथा लिङ्गको आधारमा जनसंख्याको विवरण

वडा नं.	परिवार संख्या	अक्सर बसोबास गर्ने जनसंख्या			लैंगिक अनुपात	औषत परिवार आकार	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि)	जनघनत्व (प्रति वर्ग कि.मि)
		पुरुष	महिला	जम्मा				
१	२,१२४	४,१४४	४,५२३	८,६६७	९१६२	४१०८	६१	१४२१
२	२,१२६	४,२९७	४,६५२	८,९४९	९२३७	४१२१	२९।२	३०६

वडा नं.	परिवार संख्या	अक्सर बसोवास गर्ने जनसंख्या			लैंगिक अनुपात	औषत परिवार आकार	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि)	जनघनत्व (प्रति वर्ग कि.मि)
		पुरुष	महिला	जम्मा				
३	३,४२६	७,२३२	६,७७१	१४,००३	१०६।८१	४।०९	६।६२	२११५
४	२,०२७	४,१०९	४,०२१	८,१३०	१०२।१९	४।०१	७।१	११४५
५	१,१६५	२,३८५	२,५२६	४,९११	९४।४२	४।२२	५।८	८४७
६	२७३१	३,७११	३,७३४	७,४४५	९९।३८	२।७३	०।६	१२४०८
७	१,३४४	२,७१४	२,८८९	५,६०३	९३।९४	४।१७	५।२	१०७८
८	१,७६०	३,०२१	२,९६१	५,९८२	१०२।०३	३।४०	१।४	४२७३
९	२,०९९	४,२४६	४,४२९	८,६७५	९५।८७	४।१३	२।८२	३०१
१०	२,७२४	५,३०७	५,९१८	११,२२५	८९।६८	४।१२	१।७	६६०
११	२,२१७	३,८७१	४,३१४	८,१८५	८९।७३	३।६९	२।६७	३०७
१२	२,८०४	५,३१७	६,०५८	११,३७५	८७।७७	४।०६	८।८२	१२९०
१३	१,२१५	२,७८४	२,८११	५,५९५	९९।०४	४।६०	२।५९	२१६
१४	६६०	१,४११	१,४९०	२,९०१	९४।७०	४।४०	२।८९६	१००
१५	३५६	८६०	८४०	१,७००	१०२।३८	४।७८	२।४६१	६९
१६	४३८	१,००३	१,०६७	२,०७०	९४।००	४।७३	२।२२३	९३
जम्मा	२९,२१६	५६,३९२	५८,९९४	११५,४५१	९५।५९	३।९५	२।४५।०६	४७१

स्रोत: नगर प्रोफाइल, २०७५

१.१.३ आ.व.०७८/७९ को प्रमुख नीतिहरू

सौच

शैक्षक, प्रशासनिक र पर्यटकीय शहर

स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्नत वीरेन्द्रनगर ।

लक्ष्य

वीरेन्द्रनगरलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न, भौतिक रूपले योजनावद्ध शहरी सुवधायुक्त, लैंगिक रूपमा महिला मैत्री, सामाजिक रूपले समावेश, सहभागितात्मक, वातावरणीय रूपले स्वच्छ, सफा तथा व्यवस्थापकीय रूपले सुव्यवस्थित शैक्षक, प्रशासनिक र पर्यटकीय शहरको रूपमा निर्माण गर्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रूपमा विकास गर्ने ।

नगरपालिकाका प्रमुख नीति

- १. संसारभर महा वपत्तीका रूपमा रहेको कोरोना (को भड १९) संग सामना गर्दै जनचाहना अनुरूप समग्र विकासका गति व थलाई समेत अगाडी वढाउने,
- पूर्वाधारहरूको विकास तथा वस्तारबाट सेवा, सु वधा र बजारमा पहुँच र उपयोग वृद्ध भई जीवनयापन सहजता ल्याउने,
- स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा नगरबासीको सहज पहुँचमा वृद्ध गर्ने,
- कृष तथा पशुपालन पेशा व्यवसायिक रोजगारमूलक तर्फ उन्मुख गराउनुका साथै कोरोनाका कारण देशमा उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकट संग सामना गर्न सक्ने बनाउने ।
- नगरपालिकालाई शैक्षिक पर्यटनको गन्तव्य बन्ने आधार तयार गर्ने,
- गुणस्तरीय वद्यालय शिक्षामा सबै बाल बा लकाहरूको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
- यूवाहरूमा अनुशासन,सक्षमता स्वावलम्बनको विकास गर्न यूवा प्रतिभा पहिचान तथा प्रवर्द्धनका कार्य गर्ने ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्ध र सुलभता ल्याउनुका साथै कोरोना भाइरस को भड १९ को जो खमसंग सामना गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्था बनाउने ।
- वद्युतीय सुशासनको क्रमशः वस्तार गर्दै लैजानु,
- वपदजन्य जो खम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीमा रहने ,
- उद्यम व्यवसाय विकासमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभा गतामा वृद्ध गरी आय आर्जनमा क्रया शल गराउनु,
- फोहरमैला व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको शुरुवात गर्नु,
- प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसंग सहकार्य गरी व भन्न योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

२. संगठन तथा जनशक्ति

क) नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

एकिकृत कर्मचारी विवरण					
अप्राविधिक तर्फ			प्राविधिक तर्फ		कुल जम्मा
तह	स्थायी	करार	स्थायी	करार	
रा प द्वितिय	१	०	०	०	१
९	०	०	१	०	१
८	२	०	१	२	५
७	२	०	१	०	३

६	१६	०	३८	३	५७
५	२४	२	५०	२४	१००
४	१०	३१	३५	२५	१०१
३	१	०	०	०	१
तहविहिन	१५	३७	०	०	५२
जम्मा	७१	७०	१२६	५४	३२१
सेवा खरिद	तह विहिन				३५
जम्मा	७१	७०	१२६	५४	३५६

स्थायी	करार	सेवा खरिद	खुद जम्मा
१९७	१२४	३५	३५६

ख) सेवा प्रवाह (वडा कार्यालय)

वडा	सेवाको किसिम					कैफियत
	एकिकृत सम्पत्ति कर	नागरिकता	घटना दर्ता	खरिद विक्रि	अन्य सिफारिस	
१	१६७७	३६०	५५	४३७	१६२९	
२	२१६२	७४१	६०३	११८४	३९८२	
३	२५३०	१०६	५१५	१७०६	२३८१	
४	१९४७	३०२	५१०	१४०	२३०९	
५	१११०	३०५	६९७	१५	१४५०	
६	६४	३६५	५७४	७५	१५४४	
७	१५५०	१९५	४४१	११३	६९	
८	१६७२	३३६	२६७	९८	१०२४	
९	२९३२	५५६	६२४	६१६	४०१२	
१०	३१२३	९११	९६६	२०४६	७७००	
११	२४४८	२७४	८९९	५०९	२५४९	
१२	३२४१	५७५	६९३	३५७	४१५९	
१३	६२७	५१२	३६२	२५५	८७५	
१४	२७०	३०७	११४	७३	७०५	
१५	१२९	४९	६५	११	१८८	

१६	१९३	१६१	९४	१५	६७५	
----	-----	-----	----	----	-----	--

३) वार्षिक आम्दानी खर्चको ववरण

क) २०७८-७९ को एककृत आय ववरण

क्र*स	राजश्व संकेत	आय शर्षक	२०७७/७८को संशोधन अनुमान	२०७७/७८को यथार्थ	२०७८/७९ अनुमानित	२०७८/७९ को यथार्थ
१	११३१३	सम्पत्ती कर	१०२३३०००.००	१२५४५७८५.००	१२५०००००.००	९२३९३२८।३६
२	११३१४	भु मालपोत	५००००००.००	५२७०५६४।७८	५५०००००.००	६७८४३६९।११
३	११३२१	घर बहालकर	२५००००००.००	१९४८८१४८।९०	३०००००००.००	२१५८२१६०।१४
४	११३२२	दमकल सेवा शुल्क		४३५६००.००	-	४९४८००.००
५	११४७२	वजापन कर		०.००		८६२२८४.००
६	११४७३	अन्य मनोरन्जन कर	११००००.००	०.००	७००००	३०००.००
७		व्यवसाय कर	१८०००००.००			४४०००.००
८	११६१३	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५०००००.००	२६९६१६.००	५००००००.००	३६९८१६७।६०
९	११६३१	कृष तथा पशुजन्य वस्तुको व्यवसायिक कारोवारमा लाग्ने कर	४००००.००	०.००	५००००	०।००
१०	११६३२	अखेटोपहारमा लाग्ने कर	३३००००.००		३३००००.००	६२५०००.००
११	११६९१	अन्य कर	८०००००.००	२३०५८३५।६४	१००००००.००	१६७८२०३।११
१२	१४१७७	घर जग्गा रजिष्ट्रेशन		८७७७११९.००		११५९९१६१३।००
१३		सरकारी सम्पत्तीको बहाल बाट प्राप्त आय	२००००००.००	०.००	२०००००	३४१७५०
१४	१४२१२	अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	५००००.००	३४०.००	५०००.००	१७२४०.००
१५	१४२२१	न्यायिक दस्तुर	१००००.००	१२६६	१००००.००	२२९३३.००
१६	१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	४५००००.००	११२३०५०।०	१२०००००.००	९७२४००.००
१७	१४२२४	परिक्षा शुल्क	१५०००.००	७२८००.००	५००००.००	८४९००.००
१८		नीजिधारा वाफतको शुल्क		७४२७५.००		०.००

१९	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवाशुल्क	१५००००.००	३६०१२१.००	१५००००.००	२१५०३८।२२
२०	१४२४२	नक्शापास दस्तुर	२५००००००.००	१४५४३२२९।१०	२०००००००.००	१५४७५९२३।१४
२१		ढुङ्गा गटि वालुवा वापत		२४६८४६.००	१०००००००.००	६००२३६६.००
२२	१४२४३	सफारिस दस्तुर	१०००००००.००	१६०९५९३८।३१	१६००००००.००	१७०२४३८५।९०
२३	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	२०००००.००	४५५२३२.००	२०००००.००	११५२०६०.००
२४	१४२४५	नाता प्रमाण दस्तुर	१५००००.००	३२३७४.००	२०००००.००	३३७७७५।०१
२५	१४२४९	अन्य दस्तुर	४०००००.००	१४९५९१६।३२	१२१५००००.००	७२००३३७।७८
२६	१४३११	न्यायीक दण्ड जरिवाना र जफत		२१५००		०.००
२७	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	१२५०००.००	८४८०००.००	२०००००.००	५४१४००.००
२८	१४५२२	साना सवारी कर	१२०००००.००	६९६२५०.००	६५००००.००	९५६०००.००
२९		सवारी साधन कर				३२२७२१०।५८
३०		बहाल वटोरी कर	५०००००.००	१५२७७३२।७८	११००००००.००	२५४९१२३।४६
३१		सरसफाई शुल्क	१०००००००.००	६१८७०७.००	५००००००.००	११५६५००.००
३२		पर्यटन प्रवेश शुल्क		७४१०८०.००	१०००००००	११५२९४०.००
३३		बेरुजु		५४९०४६.००	५०००००	३६४०५८३.००
३४		बसपार्क आम्दानी				२८१२२५०।
		जम्मा रकम	१२०१४००००.००	१९९६८७९१०।१०	२१७५४००००.००	२२५८८५४४१।४९

ख) आ.व.:२०७८/७९ चालु र पूंजीगत खर्च ववरण

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सुर्खेत
आ.व. २०७८/०७९ को वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

वित्तीय प्रगती					
				रु हजारमा	
सि.नं.	ब.उ.शि.नं. / कार्यक्रम	बजेट	खर्च	खर्च	कैफियत

				प्रतिशत	
१	बीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका बजेट प्रकार : चालु	२६७१७०.००	१९७६३०.००	७३.९७	
२	बीरेन्द्रनगर नगरपालिका बजेट प्रकार : पूंजीगत	१६७४१३.००	१०३०९८.००	६१.५८	
३	नगर पशु सेवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	७६००.००	६१५७.००	८१.०२	
४	नगर कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१११५०.००	९००७.००	८०.७८	
५	सामाजिक विकास कार्यक्रम	२९७००.००	१५३३३.००	५१.६२	
६	नगर जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन	३४०००.००	२०५४२.००	६०.४१	
७	नगर शिक्षा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३९३७५.००	३३२१९.००	८४.३६	
८	वडा नं. १ को कार्यालय	१६१४७.००	१४७१६.००	९१.१३	
९	वडा नं. २ को कार्यालय	१६५७६.००	१६२०७.००	९७.७७	
१०	वडा नं. ३ को कार्यालय	१९०१९.००	१८१४३.००	९५.३९	
११	वडा नं. ४ को कार्यालय	३०५५९.००	१९८९३.००	६५.०९	
१२	वडा नं. ५ को कार्यालय	१४१४८.००	१४१४८.००	९२.७०	
१३	वडा नं. ६ को कार्यालय	१८०२३.००	११७२२.००	६५.०३	
१४	वडा नं. ७ को कार्यालय	१४९६९.००	१२७९०.००	८५.४४	
१५	वडा नं. ८ को कार्यालय	१५७४६.००	११६९७.००	७४.२८	
१६	वडा नं. ९ को कार्यालय	२६८८०.००	२४२९१.००	९०.३६	
१७	वडा नं. १० को कार्यालय	१६७८९.००	१५६६२.००	९३.२९	
१८	वडा नं. ११ को कार्यालय	१७६५९.००	१६२१०.००	९१.७९	
१९	वडा नं. १२ को कार्यालय	१९१२८.००	१८८४३.००	९८.५१	
२०	वडा नं. १३ को कार्यालय	१६३३७.००	१५१५४.००	९२.७५	
२१	वडा नं. १४ को कार्यालय	१६६६३.००	१५८४८.००	९५.११	
२२	वडा नं. १५ को कार्यालय	१६६३३.००	१५४४५.००	९२.८५	
२३	वडा नं. १६ को कार्यालय	१४०५०.००	१३२६६.००	९४.४२	
२४	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (समपुरक अनुदान)	१५०००.००	२६१५.००	१७.४३	
२५	संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम	५८३९५२.००	५१३७१५.००	८७.९७	
२६	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम	११३७१९.००	७४८११.००	६५.७८	
२७	स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम[३६५०११११४]	१००००.००	९४२६.००	९४.२६	

२८	गरिबसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम[३३६००१०२३]	४६४.००	४०४.००	८७.०७	
२९	एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम[३७०००११६४]	१२८७०.००	११४६१.००	८९.०५	
३०	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण[३१४०१०१२३]	३४१३६३.२८	३१७५६२.२७	९३.०३	
३१	पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना[३२५०११०६४]	१००००.००	१३२५.००	१३.२५	
३२	मुख्यमन्त्री रोजगार, उद्यमशीलता तथा आयआर्जन कार्यक्रम[३०१००१०२३]	१०५.००	८९.२५	८५.००	
३३	जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय[३०८०००११४]	१००००.००	६३७७.३८	६३.७७	
३४	भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय[३३७०००११४]	२०००.००	०.००	०.००	
३५	प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)[३०१९११२०३]	१०३००.००	९६९०.१७	९४.०८	
३६	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय[३१४०००११३]	७००.००	५५०.००	७८.५७	
३७	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय[३१४०००११४]	१०२००.००	९१५०.००	८९.७१	
३८	सामाजिक विकास मन्त्रालय[३५००००११४]	३१०००.००	२००७९.००	६४.७७	
३९	कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण कार्यक्रम[३५००२१०१३]	१०००.००	९६०.००	९६.००	
४०	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय[३०७०००११४]	३५००.००	३३४३.५०	९५.५३	
४१	सामाजिक विकास मन्त्रालय[३५००००११३]	१५००.००	१५००.००	१००.००	
४२	कर्णाली प्रदेश योजना आयोग[३९१०००११३]	५५०.००	४६०.८०	८३.७८	
४३	मुख्यमन्त्री रोजगार, उद्यमशीलता तथा आयआर्जन कार्यक्रम[३०१००१०२४]	७२७१०.००	५६४२४.५६	७७.६०	
४४	भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय[३१२०००११३]	१९५०.००	०.००	०.००	
४५	कोरोना संक्रमण तथा रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोष (कार्यसंचालन तर्फ)	२०७३.००	६४५.००	३१.११	
४६	विपद व्यवस्थापन कोष	२१५९.००	३६५.००	१६.९१	
४७	विभिन्न (भैपरि आउने)	८५१.००	५६३.००	६६.१६	
४८	जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त	१४००.००	१३३५.००	९५.३६	

४९	मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रबाट प्राप्त कार्यक्रम	१८९७.००	१८४३.००	९७.१५	
५०	स्थानीय तहको लैंगिक हिंसा निवारण कोष	१००.००	०.००	०.००	
५१	यूनिसेफ नेपाल बाट प्राप्त कार्यक्रम	६४१२.००	४४३७.००	६९.२०	
५२	सडक बोर्डबाट प्राप्त कार्यक्रम (गत आ.व.को मौज्दात सहित)	१५३८६.००	१२४३८.००	८०.८४	
५३	मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपाल-द्वन्द्व प्रभावितहरूका लागि मनोसामाजिक सहयोग कार्यक्रम	१०८८.००	६४३.००	५९.१०	
५४	पूर्वाधार विकास निर्देशनालय बाट प्राप्त रकम (पेशकी फछ्यौट गर्दा बांकी रकम फिर्ता समेत)	५०००.००	५०००.००	१००.००	
५५	संघिय सरकारबाट हुतान्तरित कार्यक्रम भुक्तानी बांकी	४७८४.००	४७७६.००	९९.८३	
५६	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम भुक्तानी बांकि	१३५१८.००	१३५१८.००	१००.००	
जम्मा		२१३३२८५.२८	१७२४५२७.९३		
	कुल कार्यक्रम (cgas र कार्यसंचालन कोष सहित समग्रमा) औषत खर्च प्रतिशत	७५.०४			
	सुत्र तर्फको चालु खर्च प्रतिशत	८१.९५			
	सुत्र तर्फको पूजिगत खर्च प्रतिशत	७२.९३			

ग वीरेन्द्रनगरका वडाहरूको आय श्रोतको अवस्था (वडा कार्यालयको प्रस्तुतिका आधारमा)

वडा नं.	आय श्रोतको प्रकार					वपद कोषमा मौज्दात अवस्था
	ए ककृत सम्प तकर	व्यवसायकर	घरवहाल कर	फोहरमैला व्य.शुल्क	अन्य आन्तरिक आय	
१	२४८६२९।४७	४२२००	१४६।७५४	३४०००	१६४४६०	०
२	२२७९६१।८४	३९६१५	१५४२०७	०	२६६९७४३	०
३	७४७९१।२२	४४०००	१८२१५६६।६३	०	११४०७६६	०
४	५६१४९८।०९	११८४५०	११६७९६१।७७	६१५४५०	९०१७४५	

५	२८२०२०।९१	४२९२५	१३५४५	०	४५१२४४	०
६	१६८८०८१।७१	१४१६९८५	७२२४०२६।०२	१९६०५०	८४८५४९	०
७	१५९८१७०।००	१४७४०५	७४९४५०	०	७१३४७	०
८	१०९६७८।४९	१४७८५	१५७६५३।८१	०	७७३९९१	३७५०००
९	१०८१८६७।००	७६४२५	५५९००३।६	११५२९४०	२९५५७२	०
१०	१२४१५५८।२७	२७६६००	९३८३२४	४१०००	३८७०६३१	०
११	८९५६९५।५६	१३९३००	२६४१२४।०१	०	१७४०७८।५	०
१२	११२२६९८।८८	३११००	५३३५०	०	२८६६६।१३	०
१३	१०६३०१।२४	१४२००	१००६०	०	४२२५३५	०
१४	२३१६०९।२७	३१०००	३०२५८।४६	०	३००५७।३३	०
१५	२९४६०।१४	६०२०	०	०	९३३३७	०
१६	२७०३८।८३	११५२५	०	०	१०७२५	०

४) आयोजना तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत प्रगति

नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमको उपलब्धीहरु

आ.व. ०७८/०७९

क) नगर स्तरीय पूर्वाधार तर्फका आयोजनाहरु

नगर स्तरीय आयोजनाहरु

हजारमा

क्र.स.	सभाबाट स्वीकृत योजनाको			सशोधन भए सशोधन योजनाको नाम	व तय प्रगति	भौतिक प्रगति
	नाम तथा आयोजना स्थल	बजेट	लक्ष			
१	कालिका मन्दिर मर्मत वडा न १४	७०	१		७०	१००
२	वाघखोर देवस्थान सडक स्तरोन्नती वडा न १४	२००	१		२००	१००
३	भक्ती मोड वाँसपानी दर्लामीटोल हुँदै रातडाँडा सडक स्तरोन्नती वडा न १४	१२५	१		१२५	१००
४	रामजानकी मन्दिर रङ्गरोगन वडा न २	१५	१		१५	१००
५	प्रभात मा. व. खानेपानी पाइप खरिद वडा न २	५०	१		५०	१००
६	डपबोरिडमा जडान गरिने मोटरकाला ग आवश्यक सामग्री खरिद	२००	१		२००	१००
७	हरियाली टोल भवन निर्माण	२००	१		२००	१००
८	भाते कुना मार्ग बाटो स्तरवृद्ध (कापा सदस्य सरिता चौधरी)	१००	१		१००	१००
९	डप बारिग मोटर खरिद	१३०	१		१३०	१००
१०	प्रभात माध्यामिक विद्यालय पुरानो शौचालय मर्मत सुधार	५०	१		५०	१००
११	गागनपानी खोला कल्भर्ट दीखे खेलमैदान जाने बाटो निर्माण	६००	१		६००	१००

१२	भैरव मन्दिरको घेराबार गर्ने कार्य (सरिता चौधरी	७०	१		७०	१००
१३	बेसार खेती भन्डारणको ला ग टहरा निर्माण	१००	१		१००	१००
१४	फलाटे दे ख रानीघाट जाने बाटो मर्मत सुधार कार्य	५०	१		५०	१००
१५	भैरव मन्दिरको घेराबार गर्ने कार्य (सरिता चौधरी सफारिस)	७५	१		७५	१००
१६	प्रभात माध्या मक वद्यालय अबाना शुलभ शौचालय तथा खानेपानी व्यवस्थापन	१२४१	१		१२४१	१००
१७	भैरव टोल सामुदायिक भवन निर्माण	३००	१		३००	१००
१८	धारा मर्मत कार्य निकास टोलमा (का. पा सदस्य सरिता चौधरी	१००	१		१००	१००
१९	हरीयाली टोल वकास संस्था भवन निर्माण	७५	१		७५	१००
२०	चन्द्रसूर्य टोल बाटो ग्राभेल गर्ने कार्य	५०	१		५०	१००
२१	शवनगर स्याक लाइन सडक मर्मत वडा न १२	२००	१		२००	१००
२२	कालका देबिस्थान मन्दिर निर्माण वडा न १२	५०	१		५०	१००
२३	देउतीबज्यै मन्दिर नजिक कल्भर्ट मर्मत तथा भावर नजिकको कजवे मर्मत गर्ने काम	६७२	१		६६७	१००
२४	इन्जिनियरि क्याम्पस जाने सडक स्तरोन्नती गर्ने काम	२३६	१		२३४	१००
२५	वौद्ध गुम्वा मर्मत सुधार वडा न १	६००	१		६००	१००
२६	सद्धेश्वर मन्दिर पर्खाल निर्माण वडा न ८	१७५	१		१७५	१००
२७	वडाका व भन्न स्थान ग्राभेल गर्ने कार्य वडा न ८	४००	१		४००	१००
२८	वडा न ४ स्थित जिरा ड्याममा खेलकुद मैदान निर्माण	१००	१		१००	१००
२९	शव मा व स्याउलीबजार सडक स्तरोन्नती कार्य वडा न ९ उपभोक्ता	८२००	१		८२००	१००
३०	शव मा व स्याउलीबजार सडक स्तरोन्नती कार्य वडा न ९ ठेक्का	१०८००	१		५७००	५३
३१	वीर वहादुर घर्तीको घर दे ख पश्चिम तुलाराम ला मछानेको घर सम्म सडक वस्तार वडा न १३	१००	१		१००	१००
३२	इन्द्रपुर टोलको दुर्गा भवानी मन्दिर जाने बाटो निर्माण वडा न १३	१००	१		१००	१००
३३	बसपार्क वस्तार संरचना हटाउने र पार्क स्थल निर्माण	७०५६	१		६८५६	९७
३४	सुरक्षित आवास तथा सीप बिकास भवन निर्माण	५०००	१		४३००	१००
कुल जम्मा		३७४८८.९	३४	०	३१४८२.६	३१५३

प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत योजनाहरु

क्र.स.	वडा नं.	स्वीकृत योजनाको	वजेट	लक्ष	एकाई	प्रगति	
		नाम				व तय	भौतिक
१	११	मष्टा शवालय जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा कार्यक्रम हल तथा सेड निर्माण वी न पा ११ (सशर्त अनुदान- स्थानीय तह)	२०००	१	वटा	२०००	१००
२	१०	बुदबुढी सुन्दर टोल सडक निर्माण योजना वीरेन्द्रनगर नपा (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१०००	१	वटा	१०००	१००

३	२	रेड्यो नेपाल दे ख उतागंगा मन्दिर सम्म सडक निर्माण. व.न.पा. २ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	३०००	१	वटा	१९१९	१००
४	९	बौध डाडा दे ख शवालय टोल पश्चिम जाने सडकको स्तर उन्नति व.न.पा. ९ लाटीकोइली जाने वाटो (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	१५००	१००
५	७	टेकु मार्ग हुदै इत्रामखोला जाने सडकको स्तर उन्नति सुर्खेत (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	२०००	१	वटा	७५०	३९
६	७	सतल खार्खोली टोलको वन स मतिको कार्यालय जाने सडकको स्तर उन्नति, व.न.पा. ७ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	४५०	३०
७	३	गण्डकीटोल शान्तिटोल सडक स्तर उन्नति व.न. ३ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१०००	१	वटा	७००	१००
८	११	गैरी गाउ सालघारी सडक स्तर उन्नति व.न. पा ११ चारकुने सुर्खेत (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	१५००	१००
९	११	छात्रा सुलभ शोचालय शव मा व. धु लयिबट वी न. पा ११ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	१५००	१००
१०	१४	तिजुगैरा देखी सल्लेरी सम्म सडक ग्राबेल व.न.पा. १४ सुर्खेत (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	१३००	८७
११	४	शहिद स्मृति टोल दे ख जे.पी.स्कुल मार्ग व.न.पा.४ भैरव स्थान (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	१५००	१००
१२	२	प्रगतिशील टोल दे ख सर्जना सामुदायिक बन जाने सडक स्तरउन्नति व.न.पा.२ ठौरी थारुगाउँ सुर्खेत (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	१५००	१००
१३	१२	नेवारे आँपखोली पक्कि कल्भर्ट वीरेन्द्रनगर १२ सुर्खेत (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१०००	१	वटा	८३३	८३
१४	३	पतेनीचोक दे ख पूर्व पन्चको श सडक स्तरोन्नती वीरेन्द्रनगर ३ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१०००	१	वटा	८००	१००
१५	१३	जर्बुटाडाँडा खोरीया पृतना गैरा सडक वरिन्द्रनगर १३ सुर्खेत (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१०००	१	वटा	१०००	१००
१६	३	अन्नपूण टोल सडक वीरेन्द्रनगर ३ सुर्खेत (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१०००	१	वटा	८००	१००
१७	१२	सरस्वती प्रा. व. मा २ कोठे पक्की (बाल वकास भवन निर्माण, वडा न १२ चनौटे (सरस्वती टोल) (वशेष अनुदान स्थानीय तह)	३०००	१	वटा	२९९९	१००
१८	१४	छेडा बयलकांडा सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे, वडा नं १४ (समपूरक अनुदान- स्थानीय तह)	१००००	१	वटा	०	०
१९	२	टेम्पो पार्क दे ख भुरेली सडक वडा नं २ (समपूरक अनुदान- स्थानीय तह)	१००००	१	वटा	५०००	५०

२०		सहकारी चोक हुँदै जर्बुटा गर्पन सडक स्तरेन्नती, वडा न १२ १३ १५ र १६ (समपुरक अनुदान स्थानीय तह)	१००००	१	वटा	९००	९
२१	१	दुर्गा मन्दिर दिपमाला देउतीबज्यै मन्दिर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	५०००	२	वटा	५०००	१००
२२	१४	बटुक भैरव मन्दिर (अन्य सार्वजनिक निर्माण)	२५००	१	वटा	१९५०	७८
२३	१०	रिडरोड वसीचोक दे ख शव मन्दिर योगी सन्यासी समा धस्थल सम्म पदमार्ग निर्माण वीरेन्द्रनगर १० नयाँ घुम्ना (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	१५००	१००
२४	११	उपमन्यू ऋ ष मन्दिर धु लयाबिट वीरेन्द्रनगर ११ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१०००	१	वटा	१०००	१००
२५	१४	पाखापानी स्रोतखोला आर्यघाट सडक निर्माण वीरेन्द्रनगर १४ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१०००	१	वटा	१०००	१००
२६	९	थारु सँगालय भवनको तला थप वीरेन्द्रनगर ९ का लमाटी (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	१५००	१००
२७	९	चाँदनी चोक खेलमैदान निर्माण वीरेन्द्रनगर ९ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	२५००	१	वटा	२२६३	९१
२८	१४	थाली लफ्ट खानेपानी योजना वीरेन्द्रनगर १४ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	२८००	१	वटा	०	०
२९	१२	जागृती चोक पूर्व बिरुवावारी हुँदै नेवारेखेला सम्म सडक स्तरोन्नती वीरेन्द्रनगर १२ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	१५००	१००
३०	१३	टाकुरे डाँडा पर्यटन विकास तथा भमसेन मन्दिर निर्माण वीरेन्द्रनगर १३ सददपाइला (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	१५००	१००
३१	१२	सरस्वती टोलको मुख्य सडक स्तरोन्नती वीरेन्द्रनगर १२ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	६०००	१	वटा	५९५७	९९
३२	९	तिलपुर घोक्रेनी हुँदै मलनचोक जाने सडक स्तरोन्नती वीरेन्द्रनगर ९ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१५००	१	वटा	१५००	१००
३३	१	समलचोक नरजित बि.क. को घरदेख धारापानी पानी ट्याकीसम्म आपखेली खहरेखोला तटबद्ध निर्माण वीरेन्द्रनगर १ (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	१०००	१	वटा	१०००	१००
३४	१०	बुद् बुढी टोल सडक ग्राभेल (बुलबुले मो डनु भन्दा पूर्वतिर) व.न.न.पा.१० सुर्खेत (सशर्त अनुदान स्थानीय तह)	२०००	१	वटा	१९७०	९९
३५	१२	सामुदायिक भवन निर्माण मानव सेवा धर्म	१५००	१	वटा	१५००	१००
३६	१२	मानव सेवा आश्रमको भौतिक पूर्वाधार निर्माण वीरेन्द्रनगर १२	१५००	१	वटा	१४९७	१००
३७	१२	दत्तात्रेय सेवा समाज वीरेन्द्रनगर १२ को कम्पाउण्ड वाल तथा गेट निर्माण	२०००	१	वटा	१८८५	९४
३८	६	राधा सर्वेश्वर मन्दिर मर्मत	३०००	१	वटा	३०००	१००
३९	६	नेपाली सुन्य जामे मस्जित ट्रस निर्माण	१०००	१	वटा	१०००	१००

४०	४	प्रादे शक शहिद पार्क दे ख गढी जाने बाटोमा फुटपाथ निर्माण	१००००	१	वटा	१३२५	१३
४१	११	वायो ग्यास उत्पादन	२००००	१	वटा	१७६४	१००
४२	३	प्रशान्ति बृदाश्रम भवन निर्माण	५०००	१	वटा	५०००	१००
४३	१३	ठिम्ले तोक्तेन लड वौद्ध गुम्वा	२०००	१	वटा	२०००	१००
४४	१३	गुप्तिपुर सडक स्तरोन्नती	१०००	१	वटा	१०००	१००
४५	७	जेष्ठ नागरिग सेवा समाजको भवनमा तारवार गर्ने काम	१५००	१	वटा	११५०	७७
४६	७	जि सी को घर दे ख चपाङको घर जाने बाटो स्तरोन्नती	१५००	१	वटा	१५००	१००
४७	७	कटकुवा तपोभुमीमा गौशाला निर्माण	१४००	१	वटा	१४००	१००
४८	१०	सामुदायिक गौशाला निर्माण गर्ने काम	६९८३	१	वटा	६९८३	१००
४९	१०	प्रा व सानो सुर्खेत मा पर्खाल निर्माण कार्य	१०००	१	वटा	९८०	९९
५०	१०	निर्मला बाकाबल को घर दे ख बुदबुदी मा सडक ग्रावेल तथा नाला निर्माण	१५००	१	वटा	४५०	३०
५१		बिरेंद्रनगरका मुख्य चोक हरु मा हाईमास्ट लाइट जडान गर्ने काम	१००००	९	वटा	६९६९	१००
५२		बिरेंद्रनगरका बि भन्न चोकहरु मा सोलार लाइट जडान गर्ने काम	३०००	३२	वटा	३०००	१००
५३	९	चादनी चोक सत्यकाडा बुलबुले सडक मर्मत	३४९६	१	वटा	२१००	६०
५४	९	मंगल गढी मलन टोल पपल डाँडा सडक ग्रावेल	१८६३	१	वटा	१७००	९१
५५	१०	कबस्थान निर्माण कार्य	१५००	१	वटा	१४५६	१००
५६	१२	हस्ताबिर स्कूल मा ICT बेबस्थापन	५००	१	वटा	५००	१००
५७	४	SOS स्कूल मा ICT बेबस्थापन	५००	१	वटा	५००	१००
५८	८	आबि खजुरा स्कूल मा ICT बेबस्थापन	७५०	२	वटा	७५०	१००
जम्मा			१७०२९१.५			१२१०२९.४	

संघिय सरकारवाट हस्तान्तरित आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अवस्था

क्र स	वडा नं.	स्वीकृत योजनाको	वजेट	लक्ष	एकाई	प्रगति	
		नाम				व तय	भौतिक
२	१४	थाली चमेरेगुफा सरण तथा पहुँच मार्ग निर्माण	१०००	१	वटा	१०००	१००
३	३	प्रशान्ति बृदाश्रम भवन निर्माण	२०००	१	वटा	२०००	१००
४		शहरी वन बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत ट्री गार्ड खरिद तथा बिरुवा रोप्ने काम	१२०७	१	वटा	७६३	१००
५		भ्याली भत्रका व भन्न कालोत्रे सडक मर्मत सडक वोर्ड सँगको साझेदारी गत आ व को क्रमागत	१३३३३	१	वटा	८५०६	१००
६		भ्याली भत्रका व भन्न कालोत्रे सडक मर्मत सडक वोर्ड सँगको साझेदारी	२००००	१	वटा	१३६९	१०

७	११	शव मा व धु लयाबिट तलाथप गर्ने काम वडा न ११	१८००	१	वटा	१८००	१००
८	८	वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयको प्रशासनीक भवन निर्माण गर्ने काम वडा न ८	११०२९२	१	वटा	९४२६	१०
९	९	लाटिकोइली स्वास्थ्य सस्थामा १५ सैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने काम वडा न ९	१३८६८३	१	वटा	११२६१	१०
१०	८	नेरा मा व खजुरा भवन निर्माण (रा प शै सू)	३६००	१	वटा	३६००	१००
११	९	शव मा व भवन निर्माण (रा प शै सू)	१८००	१	वटा	१८००	१००
१२	८	सद्ध बहिरा बालक को स्कूल पुर्बाधार निर्माण	२५०००	१	वटा	२५०००	१००
जम्मा			३२,९५,७८८		३२,९५,७८८		

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फका योजनाहरु

क्र स	वडा नं.	स्वीकृत योजनाको	वजेट	लक्ष	एकाई	प्रगति	
		नाम				व तय	भौतिक
१	१	वडाका व भन्न सडकमा रहेका पक्की नाला सरसफाइ कार्यक्रम	५२३	१	वटा	५२३	१००
२	२	जन मलन टोलको सार्वजनिक जग्गा तारवार	५००	१	वटा	५००	१००
३	३	वडाका व भन्न टोलमा रहेका सडकमा कच्ची नाला निर्माण	५००	१	वटा	५००	१००
४	४	वडाका व भन्न टोलमा खानेपानी पाइपलाइन खन्ने पुर्ने तथा नाला सरसफाइ गर्ने काम	५००	१	वटा	५००	१००
५	५	वडाका स्थित नाला सरसफाइ गर्ने र कच्ची निर्माण तथा नाला सरसफाइ	५००	१	वटा	५००	१००
६	६	वडा स्थित नाला सरसफाइ तथा व्यवस्थापन	५००	१	वटा	५००	१००
७	७		५००	१	वटा	०	०
८	८		५००	१	वटा	०	०
९	९	वडाका स्थित नाला सरसफाइ गर्ने र कच्ची सडक निर्माण तथा नाला सरसफाइ	५००	१	वटा	४४६	८९
१०	१०	वडाका स्थित नाला सरसफाइ गर्ने र कच्ची निर्माण तथा नाला सरसफाइ	५००	१	वटा	५००	१००
११	११	वडा कार्यालय चारकुना भगवती टोल वाटो र समलकुना वाटो	५००	१	वटा	२३०	४६
१२	१२	खोरिया सामुदायिक भवन निर्माण	२४२	१	वटा	२४१।६१०	१००
१३	१२	खोरिया सडक मर्मत	२५८	१	वटा	२३७	९२

१४	१३	नया गाउँ लामी डाडा तयार डाँडा सडक स्तर बृदी	५००	१	वटा	५००	१००
१५	१४	सोतखोला तटबन्धन	५००	१	वटा	५००	१००
१६	१५	शहरी स्वास्थ्य चौकी निर्माण	५००	१	वटा	५००	१००
१७	१६	सडक बाटो मर्मत	५००	१	वटा	५००	१००
जम्मा			७०२३			७०२३	

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फका योजनाहरू

क्र स	वडा नं.	स्वीकृत योजनाको	वजेट	लक्ष	एकाई	प्रगति	
		नाम				व तय	भौतिक
१	१	अम्बर खत्रीको घरदेखी द क्षण हटलाइनसम्म पक्की नाला ग्राबेल उपभाक्ता समीती	२०००	१	वटा	१६६०	८३
२	१	मसलाघारि पर्यटन कय स्थल निर्माण	१३००	१	वटा	१३००	१००
३	२	पपलचौतारा चौकदेख माइस्थान हुँदै शान्तिटोल भैरव टोल जोड्ने सडक स्तरोन्ती योजना	२०००	१	वटा	२०००	१००
४	२	खानेपानी, बीरेन्द्रनगर नगरपालिका-२, सुर्खेत	१३००	१	वटा	१३००	१००
५	३	पतेनी गाउँ ब्लक सडक पक्की नाला निर्माण	११००	१	वटा	११००	१००
६	३	मसुरिखेत टोलमा पश्चिम भत्रीबाटोको नाला सहितको ग्राभेल बाटो निर्माण	११००	१	वटा	११००	१००
७	३	लोकेन्द्र मार्ग निर्माण	११००	१	वटा		
८	४	भैरव बाटो पच पाइप लाइन वस्तार ढल निर्माण उपभोक्ता समिति	११००	१	वटा	०	०
९	४	मन्त्रनगर टोल सडक निर्माण उपभोक्ता समीती	११००	१	वटा	११००	१००
१०	४	कालागाउँ प्रदेश अस्पताल जानेबाटो भन्ने गंगा भाटको घर हुँदै जे प स्कुल जाने बाटो	११००	१	वटा	०	०
११	५	कालिका मन्दिर बैच डाँडा पदमार्ग	३३००	१	वटा	३३००	१००
१२	६	कल्पना शाहको घरदेखि ग्रेस चर्च हुँदै बिक्रम कुमालको घरसम्म जाने १५७ मटर सडकमा ग्राभेल र पक्की नाला निर्माण आयोजना	३३००	१	वटा	१८७२	५७
१३	७	फत्तबहादुर सोतिमगर घरदेखि पूर्व इत्राम खोला सम्म	३३००	१	वटा	२२२२	६८
१४	८	सद्व बहिरा बालकको स्कुलको पुरानो शैक्षक भवन मर्मत आयोजना	११००	१	वटा	०	०
१५	८	खजुरा टोलको बसस्थालको घर देखि दि क्षण तर्फको सडक निर्माण योजना	११००	१	वटा	७९०	७२
१६	८	पनुम मदनको घर देखि दि क्षण भत्री सडक स्तरोन्ती तथा नाला निर्माण	११००	१	वटा	११००	१००

१७	९	पपलडाडा भम बहादर बुढाको घर दे ख टंक प्रसाद रेग्मीको घर सम्म पक्की नाला निर्माण	११००	१	वटा	११००	१००
१८	९	सदार्थनगर फुलवारी टोल सडक स्तर उन्नती आयोजना	११००	१	वटा	११००	१००
१९	९	तिलपुर मुख्य चोकदे ख सहायक बाटो हुँदै क्रसर उध्योग सम्म कृष सँचाइ, नाला निर्माण	११००	१	वटा	११००	१००
२०	१०	मुस्लिम वस्ती पक्की नाला तथा वाटो निर्माण आयोजना	११००	१	वटा	९५०	८६
२१	१०	घुसा रोड अन्तर्गत हरि थापाको घर दे ख पुर्व पुर्णवहादर शाहीको घर हुँदै द क्षण मंगलगढी प्रथा मक वद्यालय सम्म	११००	१	वटा	९००	८२
२२	१०	भत्री सडक नाला निर्माण	११००	१	वटा	९५०	८६
२३	११	सन्तोष राईस मलदे ख रत्नराजमार्ग सडक जोड्ने	२२००	१	वटा	२२००	१००
२४	११	वर्वाकुना भत्री सडक स्तरउन्ती	११००	१	वटा	११००	१००
२५	१२	सडक स्तरोन्ती, स्ल्याप निर्माण, अधुरो नाला निर्माण	१०५०	१	वटा	९६०	९१
२६	१२	नेवारे खोला तटबन्धन तथा सडक स्तरोन्ती	१२००	१	वटा	८०८	६७
२७	१२	चनौटे सँचाइ कुलो वनपा १२ चनौटे	१०५०	१	वटा	०	०
२८	१३	नलखोला पाचँ घरे खानेपानी	१७००	१	वटा	१७००	१००
२९	१३	करेखोला खेलकुद मैदान निर्माण	१६००	१	वटा	१६००	१००
३०	१४	छेडा-ठूलोखोला ग्रा मण कृष सडक	७५३	१	वटा	७०३	९३
३१	१४	तिजुगैरा भुतेपोखरी थाली ग्रा मण कृष सडक	७५३	१	वटा	६००	८०
३२	१४	सम्मृदी एगो एण्ड टुरिजम (सालडाँडा दे ख नियालो खोला हुँदै दर्नाकोट जोड्ने बाटो स्तरोन्ती)	७५०	१	वटा	७५०	१००
३३	१५	श्री ने रा मा व रतु देवीस्थान पक्की भवन निर्माण आयोजना	६५६	१	वटा	६५६	१००
३४	१५	खमारी कपासे खानेपानी योजना	६५७	१	वटा	६५७	१००
३५	१६	वध्यालय भवन	१५४१	१	वटा	१३८६	९०

वडा स्तरीय पूर्वाधार तर्फका आयोजना प्रगति संक्षेप

वडा न.	स्वीकृत योजना सँख्या	भौतिक लक्ष	इकाई	स्वीकृत जम्मा बजेट	प्रगति	
					भौतिक	व तय
१	२०	२०	वटा	१२०९५	९७	११७४५
२	३३	३३	वटा	१२६४१	१००	१२६४१
३	२३	२३	वटा	९६२७	१००	९६२७

४	२८	२८	वटा	१७८८	९५	१६८०४
५	२०	२०	वटा	१२७२०	१००	१२०५०
६	१३	१३	वटा	१२३००	८४	१०३००
७	१९	१९	वटा	१०८३६	९५	१०२९४
८	१८	१८	वटा	१२४४५	९८	७२४५
९	३१	३१	वटा	९०५०	१००	९००५
१०	१७	१७	वटा	११६१५	१००	११२६५
११	२६	२६	वटा	९४००	८८	८२५०
१२	१८	१८	वटा	१२०९२	१००	११७४४
१३	३६	३६	वटा	१०७०२	९२	९८३०
१४	२८	२८	वटा	१२१००	१००	११९००
१५	१६	१६	वटा	८६२७	१००	८६२७
१६	३०	३०	वटा	८२७८	९०	७४५०
कुल जम्मा	३७६	३७६	०	१८२२१६		१६८७७७

विगत वर्षहरुमा आयोजना सम्झौता भई निर्माणाधिन रहेका वोलपत्र तर्फका आयोजना विवरण

क्र.सं.	आयोजना विवरण तथा आयोजना स्थल	कुल लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम कन्टेन्जेन्सी समेत	निर्माण व्यावसायीको नाम तथा सम्पर्क नम्बर	हालसम्मको भूक्तानी रकम	भूक्तानी बाँकी रकम	अनुदान प्राप्त निकाय	हालसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशतमा
१	टिका वौडेलको घर देखि पुलिस चौकी सम्म सडक स्तरोन्नती गर्ने काम वडा नं. १	४०००	२६३७६६०	एन एस विल्डर्स ९८५८०५००६०	६००१०००	२०३७६६०	नगरपालिका	४०
२	गाग्रेताल चोक रत्न राजमार्ग सडक स्तरोन्नती कालोपत्रे, वडा नं. ११	२६९६	१५७८४२५	जे.पी. सुभाष जे.भी. ९८५८०५१३७९	५८२५०४	९९५१९२१	नगरपालिका	४०
३	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र गरि भवन निर्माण, वडा नं. १३	२६९६	१८९३६२२	नातिक निर्माण सेवा ९८४४८८५९९१	०	१८९३६२२	„ „	६०
४	वडा कार्यालय भवन निर्माण, वडा नं. १६	२६९६	२२९३१०५८	„ „	०	२२९३१०५८	„ „	२०
५	श्री ने.रा.आ.वि. चिसापानी भवन निर्माण गर्ने काम वडा नं. ५	८५००	५०५१८५७	के.आर.विल्डर्स प्रा.लि. ९७४९०११३३०	३१८१४३६	१८७०४२१	राष्ट्रिय योजना आयोग	७०

६	नेता चोक देखि आंखा अस्पताल सम्म जोड्ने सडक कालोपत्र गरी नाला र फुटपाथ निर्माण गर्ने काम वडा नं. ६	१००००	४८१२।३२०	मंगल कन्स्ट्रक्सन ९८४८१६३०५०	६५०	४१६२।३२०	समपुरक अनुदान	३०
७	वीरेन्द्रनगर भ्याली भित्रका सडकहरूमा टि गार्ड खरिद तथा जडान गर्ने काम	१२०००	५८३६।६५८	श्री विनोद निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स, ९८५८०५२२४०	८३६।०००	५०००।६५८	कर्णाली प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान	०
८	टेम्पो पार्क देखि भुरेली सम्मको सडक स्तरोन्नती गर्ने काम वडा नं. २	१००००	६३८२।५८६	अशोका निर्माण सेवा ९८५८०५११३५	२५००	३८८२।५८६	समपुरक अनुदान	२५
९	वडा कार्यालय भवन निर्माण, वडा नं. ६	७०००	५९३१।८१८२	के.आर.विल्डर्स प्रा.लि. ९७४९०११३३०	३४००	२५३१।८१८	नगरपालिका	७०
१०	ल्याण्डफिल साइट पहुँच मार्ग स्तरोन्नती गर्ने काम वडा नं. १	२४९९	१७०६।२५४	अशोका निर्माण सेवा ९८५८०५११३५	०	१७०६।२५४	" "	०
११	इलाईट बोर्डिङ स्कूल देखि उत्तर हर्टलाईन, मुस्कान पार्क स्वास्थ्य अफिस हुदै शिक्षक संगठन कार्यालय सम्मको सडक स्तरोन्नती गर्ने काम वडा नं. ८	५२००	३००८।२४०८४	द काली सिद्धि निर्माण सेवा ९८५८०५००७४	६००	२४०८।२४१	" "	२०
१२	छेडा वयलकांडा सडक स्तरोन्नती गर्ने काम वडा नं. १४	१००००	६६०६।७५१	पि.एल. कन्स्ट्रक्सन	०	६६०६।७५१	समपुरक अनुदान	०
१३	वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भ्याली भित्रका कालोपत्रे सडक मर्मत गर्ने काम	२००००	१४२८५।३३१	दोर्ण विल्डर्स ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.	१३६९	१२९१६।३३१	सडक बोर्ड नेपाल संगको साभेदारी	२५
१४	प्रादेशिक सहिद पार्क देखि गढी जाने बाटोमा पदमार्ग निर्माण गर्ने काम	१००००	७७८०।११०	एस. आर. कन्स्ट्रक्सन	१३२५	६४५५।११०	कर्णाली प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान	०
१५	सहकारी चोक देखि गर्पन जाने सडक स्तरोन्नती गर्ने काम भ्यूचुला मेहेली खण्ड	१००००	४७५३।८१६	विशाल निर्माण सेवा	९००	३८५३।८१६	समपुरक अनुदान	२०

१६	सितल टोल देखि सामुदायिक वनको भवन जाने सडक स्तरोन्नती गर्ने काम वडा नं ७	२०००	१५२५।९१४	रमेश कन्स्ट्रक्सन ९८६७४४८३१२	४००	११२५।९१४	कर्णाली प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान	०
१७	लाटिकोईली स्वास्थ्य चौकीमा १५ सैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने काम वडा नं. ९	१९२८०७।२७	१३८६८२।५५७	आशिष माउण्ट पुमोरी जे.भी. ९८५५०७२५२५	११२६०।५९४	१२७४२१।९६३	संघीय सरकार	१०
१८	वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने काम	१६२९३६।८१	११०२९२।२९२	नेपाल पब्लिक शर्मिला जे.भी. ९८५११७८९८५	९४२६	१००८६६।२९२	” ”	१०

आ व २०७८/८९ मा भएका आयोजनाहरूको सञ्चालन प्रकृति

क्र स	ठेक्काको प्रकार	ठेक्का सख्या	कै फयत
१	बोलपत्र	१८	
२	दरभाउपत्र	११	
३	राजस्व तर्फ	६	
४	खरिद	५	
५	कोटेशन	१९	
६	उपभोक्ता स मति. वद्यालय व्य. स मति. सञ्चालक स मति	४७३	
कुल जम्मा		५३२	वटा

आ व २०७८/८९ मा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूको भौतिक र आर्थिक प्रगति

क्र स	आयोजनाको प्रकृती	आ र्थिक प्रगती			भौतिक प्रगती		
		वनियोजित बजेट	खर्च रकम	प्रगति प्रतिशत	जम्मा योजना सख्या	सम्पन्न सख्या	प्रगति प्रतिशत
१	वडा स्तरिय	१८,२२,१५.५४	१६,८७.७६.६९	९२.६२	३७६.००	३६६.००	९७.३४
२	नगर स्तरिय	३,७४,८८.८७	३,१४८२.५८	८३.९८	३४.००	३४.००	१००.००
३	सघ प्रदेश	२७,१५,८२.०९	१९,४७,५३.९०	७१.७१	६९.००	६२.००	८९.८६
४	प्रधानमन्त्री रोजगार	७०,२३.०८	५९,१३.१५	८४.२०	१५.००	१५.०	१००.००
५	मुख्यमन्त्री रोजगार	४,८०,१०.००	३,८०,६३.७८	७९.२८	३५.००	३०.००	८५.७१
कुल जम्मा		५४,६३,१९.५८	४३,८९९०.०९	८०.३५	५२९.००	५०७.००	९५.८४

ख) कृषि विकास तर्फ

क्र स	कार्यक्रम	वजेट	लक्ष्य	भौतिक प्रगती प्रतिशत	वित्तिय प्रगती प्रतिशत	घरधुरी	कै फयत
				सम्पन्न	बजेट		
१	क्षमता विकास ता लम (कौ श खेति प्रवर्द्धन कार्यक्रम)	७०	१	१००	१००	२२	
२	क्षमता विकास कार्यक्रम(गोठेमल कम्पोष्ट मल तथा जै वक वषादि सम्बन्धि ता लम)	६०	१	१००	१००	२८	
३	आकस्मिक अवस्थामा वाली रोग तथा करा नियन्त्रणका लागी रासायनिक वषादि भटा मन प्लान्ट हर्मोन क्यु लयर फेरोमेन ट्रायाप एल्लो स्टिक ट्रायाप	२,००	३	१००	१००	४२५	
४	उत्पादन सामा ग्र(स्टेन आधार चाका पन्जा ग्लोभस फ र्मड् ए सड महदानि)	१	४०	१००	१००	६	
५	च्याउ वउ तथा च्याउ डल्ला	२	२,००	१००	१००	१६२	च्याउ वउ
६	५० प्रतिशत अनुदानमा खाध्यन्न उन्नत तथा मुल वउ वतरण	१	२००	१००	१००	१२२	धान र गहुको वउ
७	५० प्रतिशत अनुदानमा जै वक मल वतरण	१	२००	१००	१००	६९	
८	५० प्रतिशत अनुदानमा जै वक वषादि तथा आई. प.एम सामा ग्र वतरण	१	५०	१००	१००	६०	कृषक
९	उन्नत तरकारी वउमा ५० प्रतिशत अनुदान	३	२,००	१००	१००	२९०	कृषक
१०	कलस्टरमा मौरी पर्वद्धनको लागी आधुनिक घर र घर सहित मौरी वतरण	१	२,५०	१००	१००	६	कृषक
११	क्षमता विकास तथा वउ उत्पादन समुह सहकारी लाई मुल वउ वतरण	१	६०	१००	१००	२३	कृषक
१२	क्षमता विकास ता लम (च्याउ प्रवर्द्धन कार्यक्रम)	१	६०	१००	१००	२९	कृषक
१४	कार्यक्रम सामा ग्र प्याकेजिङ्क लोड अनलोड तथा ढुवानी शत प्रतिशत अनुदान	१	२००	२३.४३	२३.४३	८०	
१५	कौ श खेतिका लागी ५० प्रतिशत अनुदानमा सामा ग्र वतरण	१	१५०	१००	१००	२२	
१६	टनेलका लागी ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिक वतरण	१	१५०	१००	१००	१७	
१७	अनुगमन,मुल्यंकन बैठक तथा सुचना व्यवस्थापन	१	२००	७७.५	७७.५	०	

१८	५० प्रतिशत अनुदानमा पावरटिलर मनिटिलर फलामे हलो वनोईड मे शन (धान बताउने मे शन) वतरण	१	८००	९३.७५	९३.७५	१५	
१९	अन्य सामाग्री (स्प्रेयर ट्याक सगेचर हेजकटर पुर्निङ प्लाष्टिक क्यारेट)	१	५०	१००	१००	२६	
२०	उत्पादन सामाग्री (पराल छान्ने जाली हजारौ डल्ला पार्ने प्लाष्टिक)	१	५०	१००	१००	३३	
२१	च्याउ प्रवर्द्धनको लागी टनेल निर्माण प्लाष्टिक	१	१,००	१००	१००	१५	
२२	व्यवसायिक कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा डिजिटल तराजु वतरण	१	१,००	१००	१००	१६	कृष समुह, सहकारी र फर्म
२३	वद्युतिय च्याफकटर (पराल काटने मे शन)ह्याण्ड च्याफकटर	१	१,००	१००	१००	५	कृष समुह, सहकारी र फर्म
२४	वोरिङ पम्पसेट मोटर सचाँड पाईप पोखरीका लागी प्लाष्टिक	१	७००	९२.८५	९२.८५	५१	कृष समुह, सहकारी र फर्म
२५	५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा पक्कि प्लाष्टिक टनेल निर्माण	७	५,००	१००	१००	७	
२६	सघं तथा प्रदेशक कार्यक्रम सगं साझेदारी कार्यक्रम	१	८,५०	६७.०८	६७.०८	२	समुह छनौट भएको र सम्झौता हुन नआएको

ग) पशु सेवा तर्फ

पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम

क्र. सं.	सभाबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको नाम			कार्यान्वयन अवस्था (रकम रु. हजारमा)		बित्तिय प्रगति प्रतिशत (सम्पन्नको)	भौतिक प्रगति प्रतिशत	न.पा. नीति नं.	SDG Goal No.	लाभान्वित
	नाम	बजेट	लक्ष्य	सम्झौता	सम्पन्न					
१	लागत साझेदारीमा पशुपन्छीको गोठ/खोर निर्माण/सुधार	४००	८	-	४००	१००	१००	३५	-	८

२	५० प्रतिशत लागत सहभा गतामा बर्षम घाँसको बीउ बितरण	२५०	१	-	२५०	१००	१००	२७	-	५१२
३	स्थलगत कृषकस्तरिय २ दिने गाईभैँसीपालन ता लम	१०५	३	-	१०५	१००	१००		-	६०
४	भ्याक्सिन भण्डारणको ला ग ड फ्रज खरिद	६०	१	-	६०	१००	१००	२८	-	-
५	पशुपन्छीहरूसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग अन्तर क्रया कार्यक्रम	१००	१	-	१००	१००	१००		-	५२
६	औषधी खरिद कार्यक्रम	६००	३	-	६००	१००	१००		-	
७	पशुपन्छी उपचार कार्यक्रम		१५०००	-	-	१००	१००		-	४२६२
८	नमुना संकलन तथा प्रेषण	३०	२	-	३०	१००	१००		-	७४
९	लागत साझेदारीमा माछा पोखरी निर्माण/मर्मत	४००	४	-	३००	७५	७५	-	-	३
१०	मागको आधारमा माछापालनमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू बितरण	१००	१	-	२५	२५	२५	-	-	१
११	विश्व पशुपन्छी दिवश मनाउने	२०	१	-	२०	१००	१००	-	-	२०५
१२	विश्व रेबिज दिवश मनाउने	२०	१	-	२०	१००	१००	-	-	१८१
१३	बि भन्न कार्यक्रम अनुगमन/बैठक व्यवस्थापन खर्च	१५०	१२		५२	३४.६६	-	-	-	-
१४	लागत साझेदारीमा गाई/भैँसीको ला ग	३५०	१	-	३२५	९२.८५	१००	-	-	१७

	गौम्याट बितरण									
१५	लागत साझेदारीमा मासु/ढेरी पसल सुधार कार्यक्रम	२००	४	-	१००	५०	५०	-	-	२
१६	पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, सुर्खेतसँगको साझेदारीमा बाख्रा स्थानीय कुखुरा विकास कार्यक्रम	१५००	१	-	१५००	१००	१००	-	-	४७
१७	बर्षे घाँसको बीउ/बिरुवा सेट्स बितरण	१५०	१	-	१५०	९६.६६	९६.६६			७२
१८	स्थलगत कृषकस्तरिय २ दिने बंगुरपालन ता लम	७०	२	-	७०	१००	१००			४०
१९	स्थलगत कृषकस्तरिय २ दिने बाख्रापालन ता लम	१०५	३	-	१०५	१००	१००			६२
२०	पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम	२००	२	-	२००	१००	१००			३२४
२१	मागको आधारमा बिपन्न लक्षित आयआर्जन कार्यक्रम	३५०	१	-	३५०	१००	१००			२०
२२	कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम (दुधमा अनुदान)	३००	१	-	०	०	०			०
२३	खोप भण्डारणका लागि फ्रज खरिद	४०	१	-	४०	१००	१००			-

पशु सेवा (सशर्त तर्फ)

क्र. सं.	सभाबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको नाम			कार्यान्वयन अबस्था (रकम रु.)		बि तय प्रगति प्रतिशत (सम्पन्नको)	भौतिक प्रगति प्रतिशत	न. पा. नीति नं.	SDG Goal No.	लाभान्वित	बजेट श्रोत
	नाम	बजेट	लक्ष्य	सम्झौता	सम्पन्न						
१	कृतिम गर्भाधान	४००	१२	-	४००	१००	१००			६४४	सङ्घी
२	साना व्यवसायी गाई (पकेट)	११००	१	-	११००	१००	१००			१७	सङ्घी
३	मासु मसन अन्तर्गत बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१५००	१	-	१५००	१००	१००			३१	सङ्घीय
४	दुध मसन अन्तर्गत भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१९९४	१	-	१९९४	१००	१००			२४	सङ्घीय
५	इ पडे मयोलोजी रिपोर्टिङ	६	१२	-	६	१००	१००			-	सङ्घी
६	पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धनका लागि संकलन केन्द्र स्थापना	१५००	१	-	०	०	०			०	सङ्घीय

नगरको भौतिक प्रगति प्रतिशत:- ८७.५०

नगरको बि तय प्रगति प्रतिशत:- ८०.२१

सशर्त तर्फको भौतिक प्रगति प्रतिशत:- ८३.३३

सशर्त तर्फको बि तय प्रगति प्रतिशत:- ७६.९२

घ) जन-स्वास्थ्य तर्फ

सि नं	सभा बाट स्विकृत योजनाको			वित्तिय प्रगति
	नाम	बजेट	लक्ष्य	
१	क्षयरोग सम्बन्धि कार्यक्रमको चौमासिक समिक्षा बैठक	५०	१	८२
२	म. स्वा. स्व. सेविकाको सामूहिक स्वास्थ्य वीमा	३१४	१००	६५
३	eLMIS, DHIS2 अनलाइन गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई ल्यापटप खरिद	५००	१	१००
४	सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था संचालन अनुदान खर्च	१७००	१७	९४
५	जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्बन्धि प्रचार प्रसार	५०	१०	१००
६	स्वास्थ्य सेवा सुचना प्रणालि HMIS Tools छपाई	१००	१००	७५
७	सिकलसेल एनिमिया बारे जनचेतनामुलक तथा परिक्षण कार्यक्रम संचालन	१००	१	९८
८	भ्याक्सिन ढुवानी	८०	१०	९५
९	महिलाको पाठेघर कमुखको क्यान्सर/ स्क्रिनिङ ग शिविर	८००	१०	१००
१०	सुत्केरी आमाहरुलाई न.पा. द्वारा पोषण कार्यक्रम संचालन खर्च	४००	१	८१
११	विशेषज्ञ चिकित्सक बाट गाईने तथा जनरल स्वास्थ्य शिविर	३००	१०	१००
१२	गाउँघर क्लिनिक/खोप क्लिनिक कार्यक्रम संचालन खर्च (यातायात र खाजा खर्च समेत)	४५०	१०	८२
१३	गर्भवति/प्रसुति महिलालाई आकस्मिक उपचार सेवा, निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा	५०	५	१००
१४	HIV/AIDS तथा यौन रोग कार्यक्रम	१००	१०	९८
१५	नगरपालिका बाट स्वास्थ्य संस्थासम्म औषधि तथा सामान ढुवानी	७०	१०	९४
१६	म. स्वा. स्व. सेविकाको स्वेच्छिक विदाई	५०	२	९८
१७	आखाको मोतिविन्दु स्क्रिनिङ तथा अप्रेसन	१५०	१०	१००
१८	आयुर्वेद कार्यक्रम बैकल्पिक चिकित्सा समेत	७००	१०	१००
१९	चौधरी समुदायमा सिकलसेल यनिमिया रक्त नमुना परिक्षण कार्यक्रम	३००	१	१००
२०	गर्भवति महिलाको भिडियो एक्सरे सेवा	१५०	३	३६
२१	स्वास्थ्य संस्थाहरु संग मासिक प्रतिवेदन तथा समिक्षा बैठक र वार्षिक समिक्षा	३००	१	९५
२२	कार्यक्रम खर्च (महिला सेनेटरी प्याड वितरण)	६००	१००००	९२
२३	कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोष तथा नगर अस्पताल संचालन	१००००	८७९	६४
२४	म. स्वा. स्व. सेविकाको थप प्रोत्साहन/ यातायात खर्च	२१३६	१००	१००
२५	निजि स्वास्थ्य संस्था,वजार अनुगमन,नियमन	५०	१०	८२
२६	अनुगमन /सुपरिवेक्षण	१००	१०	६८
२७	वर्थिङ सेन्टरमा काम गर्ने नर्सिङ कर्मचारीलाई खाजा खर्च	५०	१०	९८
२८	औषधि खरिद खर्च	३०००	१००	१००
२९	वर्थिङ सेन्टरका लागि औजार उपकरण खरिद	१५०	३	१००
३०	आमाको माया एप्स संचालन	५००	१	१००
३१	नगरपालिकामा स्तनपान कक्ष निर्माण	१००	१	८२
	जम्मा	२३४००		८२

शसर्त तर्फको योजना तथा कार्यक्रम

सि नं	सभा बाट स्विकृत योजनाको			वित्तिय प्रगति
	नाम	बजेट	लक्ष्य	
१	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलव, महंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत	२७५००	१००	९४
२	स्थानीय तहहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य तर्फका स्थायी कर्मचारीहरूको तलव, महंगी भत्ता र पोषाक खर्च मात्र (आयुर्वेद र छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक समेत)	२५०००	१००	१००
३	स्थानीय तहहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य तर्फका स्थानी कर्मचारीहरूको तलव, महंगी भत्ता र पोषाक खर्च मात्र (आयुर्वेद र छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक समेत)	१००००	१	७७
४	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका को रेफ्रेसर तालीम (३ दिन)	३००	१०	३३
५	सिबिआईएमएनसिआई Onsite कोचिङ्ग र समता तथा पहुँच कार्यक्रम	२००	१०	१००
६	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन	५०	१	५६
७	कम्युनिटी डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन, स्थानीय तह क्षयरोग मुक्त पालिका सम्बन्धी कार्यक्रम	९५	१०	२८
११	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम	२१८२	१०	१००
१२	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)	३१७४	१०	१००
१३	कोभिड १९ लगायत अन्य महामारी रोग नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन	२५००	१०	७२
१४	पालिका स्तरमा टाईफाइड खोप अभियान संचालन तथा नियमित खोपमा टाईफाइड खोप शुरुवातको साथै नियमित खोप सुदढीकरण र सरसफाई प्रबर्द्धनको लागि पालिका र वडा खोप समन्वय समिती र सरोकारवालाहरूको अभिमुखिकरण बैठक १ दिन	३३८	१०	९८
१५	उपचारात्मक सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (स्वास्थ्य चौकी) / आधारभूत अस्पतालको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम संचालन तथा सुदृढिकरण र आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण तथा बिद्यालय स्क्रीनिंग कार	६००	६	१००
१६	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	१४४४	१०	१००
१७	स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामग्री दुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी, ई-टि.बि रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम	४५	१०	१००
१८	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक बैठक, डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एवं वार्षिक समिक्षा	२००	१०	१००
१९	पोषण कार्यक्रम	९२७	१०	९५
२०	विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, जुनोटिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरू (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर दिवस, रेबिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने	१२०	१०	२०
२१	विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम	६८२६	१०	१००

२२	कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान संचालन व्यवस्थापन खर्च -पालिकास्तरीय समिक्षा तथा योजना	३१६	१०	१००
२३	क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम, घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, समुदायमा क्षयरोगका विरामीहरूको खोजपडतालका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा परिचालन ।	७०	१०	१००
२४	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	१८००	३	१००
२५	स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू सुदृढीकरण कार्यक्रम	२००	१	९८
	जम्मा	८५७२९		९४

ड) शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ

आव २०७८।०७९ मा शिक्षा तर्फको सशर्त वजेट तथा कार्यक्रमको

स.नं.	कार्यक्रम/आयोजना/ क्रयाकलापको नाम	वनियो जन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
८०६६८४०५१०६ नगर शिक्षा प्रवर्द्धन कार्यक्रम					
१	आधारभूत तहमा नृत्य प्र शक्षक	६,००	३,४७	५७.८७	२,५२
२	माध्य मक वद्यालयमा खेलकुद प्र शक्षक	६,००	६,००	१००.	०
३	प्रधानाध्यापक बैठक प्रोत्साहन भत्ता	१०,९८	६,५६	५९.७८	४,४१
४	प्रअ निवृत्तीभरणका ला ग प्रोत्साहन रकम	५,००	१,००	२०.	४,००
५	कक्षा १ देखी ५ चलेको वद्यालयमा कार्यरत वद्यालय कर्मचारीका ला ग रु ७००० का दरले मा सक प्रोत्साहन	२६,८८	२४,३६	९०.६३	२,५२
६	वाल वकास शक्षकलाई प्रति महिना रु ७००० का दरले मा सक प्रोत्साहन	२६,८८	२६,६७	९९.२२	२१
७	वाल वकास शक्षकलाई प्रति महिना रु ७००० का दरले मा सक प्रोत्साहन	५३,७६	५३,७६	१००.	०
८	कक्षा १ देखी १०/१२ चलेको वद्यालयमा कार्यरत वद्यालय कर्मचारीका ला ग रु ४००० का दरले मा सक प्रोत्साहन	११,०४	९,४९	८६.०१	१,५४
९	कक्षा १ देखी ८ चलेको वद्यालयमा कार्यरत वद्यालय कर्मचारीका ला ग रु ७००० का दरले मा सक प्रोत्साहन	२७,७२	२७,७२	१००.	०
१०	सामुदायिक सकाई केन्द्रका परिचालकको ला ग प्रति महिना ७००० का दरले मा सक प्रोत्साहन	४,२०	४,२०	१००.	०
११	कक्षा १ देखी ३ चलेको वद्यालयमा कार्यरत वद्यालय कर्मचारीका ला ग रु ७००० का दरले मा सक प्रोत्साहन	२,५२	२,५२	१००.	०
१२	शै क्षक क्यालेण्डर तयारी प्रकाशन र कार्यान्वयन	२,००	१,९०	९५.४९	९
१३	स्थानीय पाठ्यक्रमा आधारित पाठ्यपुस्तक छपाई	३,४०	३,४०	१००.	०
१४	स्थानीय पाठ्यक्रमा आधारित पाठ्यपुस्तक छपाई	६,६०	६,६०	१००.	०
१५	शै क्षक स्मारिका तथा शै क्षक बुलेटिन प्रकाशन	५,००	४,८५	९७.०५	१४

१६	नगर शिक्षा युट्युव च्यानल व्यवस्थापन	५०	४९	९९.८९	०
१७	वद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक	७,२०	७,२०	१००.	०
१८	माध्यमक वद्यालयहरूमा करियर काउन्सेलर	९,५४	०	०	९,५४
१९	वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सकाई कार्यक्रम सञ्चालन	४,५०	४,५०	१००.	०
२०	EMIS सम्बन्धी क्षमता विकास तालीम	१६	१६	९६.९७	०
२१	राष्ट्रपति रनिङ्ग शल्ड प्रतियो गता	३,००	३,००	१००.	०
२२	प्रवध पहुँच वाहिर रहेका वद्यार्थीको पहिचान र शिक्षण सकाईमा सहयोग	५,००	४,९७	९९.५५	२
२३	अभभावक आयआर्जन कार्यक्रम (छोरीका ला ग स्यानिटरी, आमका ला ग सीप रोजगारी)	४,५०	४,००	८८.८९	५०
२४	मेयर उप मेयर रनिङ्ग शल्ड प्रतियो गता	२,००	१,७६	८८.४६	२३
२५	न्यूनतम वद्यार्थी नभएका वद्यालयमा वद्यार्थी भर्ना प्रोत्साहन कार्यक्रम	१,५०	१,५०	१००.	०
२६	एक बिध्यालय, एक उत्पादन	४,५०	२,२५	५०.	२,२५
२७	आधारभूत तहमा सम्बन्धित तहको स्थायी शिक्षकबाट प्रअ व्यवस्थापन रकम	२६,४०	१६,७८	६३.५९	९,६१
२८	शिक्षा समिति/अनलाइन कक्षा सहजीकरण समिति लगायतका बैठक व्यवस्थापन खर्च	२,४०	२,३१	९६.३	८
२९	अनलानइन शिक्षक पेशागत तालिम सहजीकरण भता	२,५०	२,५०	१००.	०
३०	युवा सप, क्षमता तथा उद्यम शलता विकास कार्यक्रम	८,००	७,६४	९५.५६	३५
३१	वद्यालय अनुगमन निरीक्षण	४,३५	४,२२	९७.०९	१२
३२	कक्षा ८ लगायतका वद्यालयमा सञ्चालन हुने व भन्न परीक्षा अनुगमन	५,००	४,८३	९६.७४	१६
३३	आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितताका लागि छात्रवृत्ति कोष (हाम्रो लगानी, बालबा लकाको भविश्य)	१०,००	०	०	१०,००
३४	दलत समुदायका जेहेन्दार वद्यार्थीका लागि प्रावधक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि प्रोत्साहन	३,००	०	०	३,००
३५	वद्यालय मर्मत संभार कार्यक्रम	६,००	६,००	१००.	०
३६	वद्यालय मर्मत संभार कार्यक्रम	५०,००	४९,२९	९८.५९	७०
३७	शिक्षा शाखाको लागी मोटरसाइकल खरिद	३,७५	३,७४	९९.९८	०
३८	वद्यालयलाई प्रति शिक्षक एक ल्यापटप कार्यक्रमका लागि प्रोत्साहन अनुदान	१२,००	१२,००	१००.	०
३९	वद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश वडा तथा अन्य संस्थासँग साझेदारी कार्यक्रम	१९,९६	१०,४६	५२.४२	९,५०
कुल जम्मा		३,९३,७५	३,३२,१९	८४.३६	६१,५५

च) सहकारी तथा समाजकल्याण शाखा

क्र.सं	कार्यक्रम शर्षक	भौतिक प्रगति			व तय प्रगति रु.हजारमा		
		लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
१.	महिला स्वरोजगार कार्यक्रम	१५	११	७३	१००००	६४००	६४
२.	सहकारी तथा गरि व निवारण	८	७	८८	१५००	१३६०	९१
३.	द लत ल क्षत कार्यक्रम	१०	९	९०	२५००	२०१५	८१
४	जनजाति ल क्षत कार्यक्रम	११	११	१००	२५००	२४४०	९८
५	लागु औषध तथा दुर्व्यसनी	५	३	६०	५००	२२५	४५
६	गरिवसंग वशवेश्वर कार्यक्रम	२	२	१००	२७५	२७५	१००
७	भूमी सम्बन्धी कार्यक्रम	५	२	४०	४५००	१५३९	३४.२
८	लोपोन्मुख अल्पसंख्यक	३	२	६६	१०००	८००	८०
९	नागरिक आवास कार्यक्रम	१३५	११५	८५	८२४६	६३३१	७७
१०	उध्योग तथा नियमन	९	९	१००	४६	४५९८	१००
१०	गरिब घर पहिचान तथा परिचयपत्र	-	-	-	-	-	-
११.	ह लया मुक्ति कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-
जम्मा		२०३	१७७	८४.२	३१०६७	२५९८३	८३.६३

व वध योजना तथा वातावरण तर्फ

योजना तथा वातावरण शाखाको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका योजना तथा कार्यक्रमको वा र्षक कार्यान्वयन अवस्था

क्र सं	आयोजना तथा कार्यक्रमहरु	लक्ष्य	कूल जम्मा	कार्यान्वयन अवस्था रकम		व तय प्रगति प्रतिशत (सम्पन्नको)	भौतिक प्रगति प्रतिशत	न पा नीति नं	दीगो विकास लक्ष्य	लाभान्वित	
				सम्झौता	भुक्तानी						
१	भैपरी आउने राहत वतरण कार्यक्रम	१	५००	५००	५००	१००	१००	१६४	११		
२	आपतकालन केन्द्र निर्माण तथा स्थापना	२	१०००	१०००	१०००	१००	१००	१६५	११		
३	पद पूर्व तयारी अत्यावश्यक औजार एवं सामग्री खरिद	१	२००	अन्य सहयोगीहरुबाट सहयोग			१००	१६६	११		
४	वपद व्यवस्थापन मानव सशोधन तथा सस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन सहकार्य	२	३००	११	११	३।६६	१००	१६८	११		
	जम्मा		२०००	१५११	१५११	५५।५५	१००				
२	सरसफाई तथा स्वच्छता										
क	ल्याण्डफील साइटमा से ग्रेशन सेन्टर निर्माण तथा संचालन सहकार्य	१	२५००	२५००	२५००	१००	१००	१६०	६		
ख	दीशा जन्म लेदो व्यवस्थापन पलान्ट संचालन तथा व्यवस्थापन सहकार्य	१	४००	३२०	२५१	६२।५५	१००	१५७	६		
ग	ल्याण्डफील साइट क्षेत्रवासी योजना स्थानिय मागको आधारमा	२	१०००	१०००	१०००	१००	१००	१५४	११		
घ	नगर सरसफाई प्रवर्धन र सहकार्य										
घ	सरसफाई तथा स्वच्छता अभियान संचालन सहकार्य	१०	५००	३५८	३५८	५५।६०	१००	१५९	६		
	जम्मा		४४००	४१९८	४१२९	९३।८४	१००				
३	हरियाली काक्रे वहार चडीया खाना निर्माण सहकार्य										
क	हरिया ल प्रवर्धन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन सहकार्य	१	५००	३००	२९७	५८।६०	१००	१७२।१७३	१५		
ख	वृक्ष संरक्षण कार्यक्रम हेरालो समेत	२	५००	५००	५००	१००	१००	१७२।१७३	१५		
ग	चडीयाखाना घेरावार निर्माण सहकार्य	१	५००	०	०	०	०	१७१	१५		
	जम्मा		१५००	८००	७९७	५२।९३	५०				
४	शहरी सौन्दर्य पार्क फूटपाथ तथा ट्राफीक व्यवस्थापन										
१	छाडा पशु नियन्त्रण तथा वोडर्स कार्यक्रम सहकार्य	३	५००	२६०	२६०	५२	५०	१७४	३		
२	फूटपाथ व्यवस्थापन तथा अभियान संचालन	२	२००	८३	८३	४१।५	५०	१६३	३		

ट्राफीक व्यवस्थापन तथा सचेतना											
३ कार्यक्रम सहकार्य	३	४००	३१७।५५	३१७।५५	७९।३८	१००	१७७	३			
जम्मा		११००	६६०।५५	६६६०।५५	६०।०५	५०					
पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम											
१ पर्यटन नक्शा निर्माण	१	३००	३००	३००	१००	१००	५०	८			
२ पर्यटन स्थल पहीचहान वोर्ड निर्माण	१	२००	०	०	०	०	५०	८			
जम्मा		५००	३००	३००	६०	५०					
कलासंस्कृती प्रवर्द्धन कार्यक्रम											
धा र्मक सम्पदा संरक्षण तथा मर्मत											
१ सम्भार	१०	४००	४००	२८५	७९.२५	९०	९८	११			
२ कला साहित्य कार्यक्रम संचालन सहकार्य	८	३००	३००	१८५	६१।६६	६०	९९	११			
३ कुडा कर्नालीका कार्यक्रम संचालन सहकार्य	१	३००	३००	३००	१००	१००	९९	११			
जम्मा		१०००	१०००	७७०	७७	८३।३३					
भैपरी आउने पूँजिगत	लक्ष्य										
१ नगर प्रमुख सफारीस आयोजना		५०००	५०००	५०००	१००	१००					
२ उप- प्रमुख सफारीस आयोजना		५०००	५०००	५०००	१००	१००					
कार्यपालका सदस्यहरुबाट सफारीस											
३ आयोजना		४९००	४९००	४९००	१००	१००					
जम्मा		१४९००	१४९००	१४९००	१००	१००					

२०७९ अषाढ मसान्त सम्म भएको खरिदको प्रक्यागत प्रगती

क्र.सं	विषय	बोलपत्र	सलबन्दी	कोटेसन	कै फयत
१	कार्यालय सम्बन्धि आवश्यक पर्ने बि भन्न माल सामाग्री र सेवा खरिद			८०	
३	राष्ट्रिय पत्रिका छपाइ	१			
४	मसलन्द सामाग्री खरिद		१		
५	औषध खरिद	१			
	सेनेटरी प्याड खरिद			२	
८	मोटरसाइकल/ स्कुटर	१ सात वटा		३	
९	राजस्व सम्बन्धी	६			
१०	निर्माण कार्य	१८	११	१९	
	ललाम		१		
	जम्मा	२७	१३	१०४	
१०	खरिद योजना तयार	१ पटक			

पंजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वतरणको ववरण

क्र. सं.	सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने समूह	प्रथम त्रैमासिक				दोस्रो त्रैमासिक				तेस्रो त्रैमासिक				चौथो त्रैमासिक			
		कायम संख्या	रकम	वतरण गरेको संख्या	वतरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वतरण गरेको संख्या	वतरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वतरण गरेको संख्या	वतरण गरेको रकम	कायम संख्या	रकम	वतरण गरेको संख्या	वतरण गरेको रकम
१	जेष्ठ नागरिक भत्ता (७० वर्ष माथि)	४१११	४८७६१४	३	४८७६१४	४०८५	४८७२७८०४			४१४३	४९३६५२०	८		४२४९	५०६३५३५	१	
२	जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	८६१	६७९३३८			८७०	६८११७२९			९०८	७२०९०९			९१५	७२९९७८६		
३	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	९५४	७५७९१८			९४१	७४६४६७			९६८	७६७४२०			९६१	७६४५०७		
४	वधवा (आर्थिक सहायता)	१५९३	१२५६०१०	४	१२५६०१०	१६१०	१२७४८००			१६३४	१२९१७४५	९		१६४०	१२९९१६०	६	
५	क वर्ग	१७२	१९९८९९०			१८६	२१३२३८९			२०६	२३८६०२०			२१७	२५७५५५०		
६	ख वर्ग (आर्थिक सहायता)	४९५	३०७०७७४			५२२	३२४६८१४			५५९	३५०४८१६			५८३	३६४५४६४		
७	दलित वालवा लका	१७४८	२६१९८८७			१७८५	२६८३७२८			१७९७	२७७६१६६			१८२२	२७८००७७		
८	लोपन्मूख जाति	९७	११५३११०			१००	११८९०२०			९९	११७००५०			१००	११८९०२०		
	जम्मा	१००३४	८४४६०१९४			१०१०१	८४९७०९५७				८६८९६६३८			१०४८७	८८६९९९५४		

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	ववाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिस
	पुरुष	महिला	तेश्रो लङ्ग	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो लङ्ग	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा
१	१४९	१४४		२९३	४६	२७		७३	४	६५	३२	१३३	१३	५३	४८१
२	१५६	१५९		३१५	२७	२४		५१	५	१२४	७२	२७४	१८	६२	५९२
३	१०७	८८		१९५	२३	१८		४१	३	७२	७८	३१७	२३	८६	४१२
४	११७	१३४		२५१	३१	२२		५३	६	६९	७२	२६९	२४	७७	४९४
५	१०८	९०		१९८	२१	२०		४१	३	६४	१५४	५०७	१२	४०	४७२
६	९७	८९		१८६	२६	२२		४८	२	४७	९२	३१०	१८	६९	३९३
७	८८	८२		१७०	२०	१३		३३	४	६८	२०	६९	१०	२९	३०५
८	७५	८०		१५५	१६	६		२२	४	५५	३१	१०७	३२	८७	२९९
९	१५१	१५८		३०९	३४	२२		५६	१	८९	४५	१९३	२२	६८	५२२
१०	१२२	११८		२४०	२८	२३		५१	३	१०१	८५	३४३	१७	६४	४९७
११	२४३	२०९		४५२	२६	२२		४८	४	८९	७८	२९५	२३	६८	६९४
१२	१२६	११०		२३६	३०	२७		५७	१	९२	२०८	६७२	१८	६२	६१३
१३	११२	१०१		२१३	२४	१४		३८	२	६०	७३	१६०	२२	८१	४०८
१४	६३	६७		१३०	११	१३		२४	५	२६	४	८	२८	१०३	२१७
१५	२०	२७		४७	६	५		११	०	२१	२४	११५	२७	५७	१३०
१६	२४	३२		५६	५	३		८	१	२१	४		८		९८
जम्मा	१७५८	१६८८	०	३४४६	३७५	१	०	६५६	४८	१०६३	१०७८	३७७२	३१५	१००६	०

उद्योग नियमन शाखा

उद्योग तथा नियमन शाखा

क्र.सं.	सभाबाट स्वीकृत योजनाको नाम	वित्तिय	भौतिक	लाभान्वित
---------	----------------------------	---------	-------	-----------

	नाम	बजेट	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति	घरधुरी	जनसंख्या
१	उद्यमशीलता विकास तालिम	६००	९०	१००%	१००%	९०	९०
२	सिप बिकास तालिम	३३०	३५	१००%	१००%	३५	३५
३	बैठक तथा अन्य प्रशासनिक खर्च	५०	५०	९३%	१००%		
३	अनुगमन	२०	१०	१००%	१००%		
४	उपभोक्ता सम्बन्धी प्रचार सामाग्री निर्माण तथा वितरण(बजार व्यवस्थाप तथा नियमन)	२००	५	९४%	१००%		
५	बजार अनुगमन व्यवस्थापन कार्यक्रम (बजार व्यवस्थापन तथा नियमन)	३००	१०	९७%	१००%		
६	गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तरगत उद्यमीको स्तरोन्नती	६००	५०	९८%	१००%	५०	
७	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समूहमा प्रविधी हस्तान्तरण	१४०	१	१००%	१००%	५	५
८	गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तरगत नयाँ उद्यमी सिर्जना	२३६०	८५	१००%	१००%	८५	८५
जम्मा		४६००					

शाखा बाट आ.व. २०७८।०७९ मा सञ्चालित सीप विकास तथा उद्यमशीलता विकास तालिमहरु

क्र स	कार्यक्रमहरु	सहभागी संख्या	कैफियत
१	१५ दिने डल कुशन तालिम	१२ जना	
२	३ दिने पशुपालन सम्बन्धी सीप विकास तालिम	२० जना	
३	४५ दिने कम्प्यूटर तथा सि सि टि भि अप्रेटिङ्ग सम्बन्धी सीप विकास तालिम	९ जना	
४	४५ दिने बुटिम सम्बन्धी तालिम	८ जना	
५	६५ दिने सिलाईकटाइ तालिम	१० जना	
६	६५ दिने व्यूटिपार्लस सम्बन्धी तालिम	१७ जना	
७	६५ दिने हाउस वाइरिङ्ग सम्बन्धी तालिम	२५ जना	
८	७ दिने उद्यम शीलता विकास तालिम	९० जना	
जम्मा		१९१	

घ वर्ग ईजाजत तर्फ

क्र स	नयाँ घ वर्ग ईजाजत पत्र जारी	ईजाजत पत्र नविकरण	कैफियत
१	३२ वटा	२५३ वटा	

अटो तथा ई रिक्सा व्यवस्थापन तर्फ

क्र स	नयाँ अटो दर्ता	हाल सम्मको जम्मा अटो दर्ता	कैफियत
१	१३०	७८० वटा (आ.व.२०७९ आषाढ मसान्त सम्म)	

वजार अनुगमन गरिएका वषयगत क्षेत्र,संख्या र मति

क्र	विषयगत क्षेत्र	अनुगमन गरिएको फर्म संख्या	सूचि फर्म संख्या	मिति
१	मासु	१०	२७	२०७८।०६।२३
२	खाद्य तथा किराना पसल	१०	५५	२०७८।०६।२४
३	डेरी	५	१५	२०७८।०६।२५
४	तरकारी तथा फलफूल	८	४५	२०७८।०७।१५
५	स्वस्थ्य तर्फ	११	२३	२०७८।०९।०१
६	एग्रोभेट तर्फ	७	१७	२०७८।०९।०३
७	फेन्सी, कपडा पसल,सपिङ्ग महल	८	२५	२०७८।०९।२२
८	नापतौलका सामाग्री जाँच अनुगमन	९	२६	२०७८।१२।२४

ग.आ.ब. २०७८/०७९ मा संचा लत वडा स्तरीय योजना, कार्यक्रमहरुको प्रगति ववरण
१.आयोजना तथा कार्यक्रम क्षेत्र : आ र्थक वकास

वडा नं.	स्वीकृत योजना संख्या	लक्ष	एकाई	वनियोजित रकम	कार्यआदेश/ सम्झौता		हाल सम्मको प्रगति		कै फयत
					संख्या	रकम	संख्या	प्रतिशत	
१	२	२	वटा	३५०	२	३५०	२	१००	
२	४	४	वटा	६५५०	४	६५५०	४	१००	
३	१४	१४	वटा	३५६०	१४	३५६०	१४	१००	
४	३	३	वटा	५०००	३	५७००	२	९६	
५	३	३	वटा	५५०	३	५००	३	१००	
६	१	१	वटा	२००	१	२००	१	१००	
७	३	३	वटा	५००	३	५००	३	१००	

८	२	२	वटा	१५०	२	१५०	२	१००	
९	१६	१६	वटा	२४००	१६	२४००	१६	१००	
१०	२	२	वटा	७००	२	७००	२	१००	
११	४	४	वटा	१०५०	५	१०५०	१०	१००	
१२	३	३	वटा	१२००	३	१२००	३	१००	
१३	१०	१०	वटा	२६५०	१०	२६५०	१०	१००	
१४	५	५	वटा	१७००	५	१७००	५	१००	
१५	४	४	वटा	९२००	४	९२००	४	१००	
१६	३	३	वटा	१०८६	३	१०८६	३	१००	
जम्मा :	७९	७९	०	३६८४६	८०	३७४९६	८४		
२. आयोजना तथा कार्यक्रम क्षेत्र : सामाजिक विकास									
१	५	५	२३८९	२३०२	५	२०३२	५	८८	
२	११	११	वटा	३४५०	११	३४५०	११	१००	
३	१	१	वटा	३१५०	१	३१५०	१	१००	
४	१२	१२	वटा	५२००	१२	५१००	१२	९८	
५	११	११	वटा	१७००	११	१७००	१७	१००	
६	६	६	वटा	९५०	६	९५०	६	१००	
७	१०	१०	वटा	१३२३	१०	१३२३	१०	१००	
८	९	९	वटा	२२१३	७	२०७५	७	९४	
९	२६	२६	वटा	३७००	२६	३७००	२६	१००	
१०	१४	१४	वटा	२५००	१४	२५००	१४	१००	
११	७	७	वटा	१६७२	७	१६७२	७	१००	
१२	३	३	वटा	२१००	३	२१००	३	१००	

૧૩	૧૦	૧૦	વટા	૨૭૫૦	૧૦	૨૬૬૭	૧૦	૯૭	
૧૪	૧૭	૧૭	વટા	૫૩૦૦	૧૭	૫૩૦૦	૧૭	૧૦૦	
૧૫	૧૧	૧૧	વટા	૨૦૬૦	૧૧	૨૦૬૦	૧૧	૧૦૦	
૧૬	૮	૮	વટા	૨૭૨૯	૮	૨૭૨૯	૮	૧૦૦	
જમ્મા :	૧૬૧	૧૬૧	૨૩૮૯	૪૩૦૯૯	૧૫૪	૪૨૫૦૮	૧૬૫		
૩. આયોજના તથા કાર્યક્રમ ક્ષેત્ર :પૂર્વાધાર વકાસ									
૧	૬	૬	વટા	૯૫૦૦	૬	૯૫૦૦	૬	૧૦૦	
૨	૧૬	૧૬	વટા	૪૩૮૮	૧૬	૪૩૮૮	૧૬	૧૦૦	
૩			વટા	૯૯૯૭		૯૯૯૭			
૪	૧૧	૪	વટા	૧૫૬૮૪	૧૦	૧૧૩૧૩	૧૦	૭૨	
૫	૧૬	૧૬	વટા	૯૮૦૦	૧૫	૯૦૨૮	૧૫	૯૨	
૬	૭	૭	વટા	૧૧૬૦૦	૭	૮૩૭૪	૪	૭૨	
૭	૨૧	૨૧	વટા	૧૧૧૩૬	૨૧	૧૧૧૩૬	૨૧	૧૦૦	
૮	૧૬	૧૬	વટા	૧૨૧૪૫	૧૬	૬૯૪૫	૧૩	૫૭	
૯	૧૬	૧૬	વટા	૫૪૦૦	૧૬	૫૪૦૦	૧૬	૧૦૦	
૧૦	૧૭	૧૭	વટા	૧૧૬૦૦	૧૭	૧૧૬૦૦	૧૭	૧૦૦	
૧૧	૨૬	૨૬	વટા	૧૨૩૦૦	૪	૧૧૧૫૦	૨૩	૯૧	
૧૨	૧૫	૧૫	વટા	૧૦૨૦૦	૧૫	૧૦૨૦૦	૧૫	૧૦૦	
૧૩	૧૯	૧૯	વટા	૬૬૦૦	૧૨	૫૮૫૦	૧૮	૮૭	
૧૪	૧૫	૧૫	વટા	૬૧૦૦	૧૫	૬૧૦૦	૧૫	૧૦૦	
૧૫	૧૫	૧૫	વટા	૧૧૪૨૨	૧૫	૧૧૪૨૨	૧૫	૧૦૦	
૧૬	૨૮	૨૮	વટા	૬૦૦૦	૨૮	૬૦૦૦	૨૮	૧૦૦	
જમ્મા :	૨૪૪	૨૩૭	૦	૧૫૩૮૭૨	૨૧૩	૧૩૮૪૦૩	૨૩૨		

४. आयोजना तथा कार्यक्रम क्षेत्र :वातावरण तथा वपद् व्यवस्थापन विकास									
१	२	२	वटा	१०००	२	८००	२	७०	
२	२	२	वटा	२००	२	२००	२	१००	
३			वटा	७००		७००			
४	२	२	वटा	१३००	२	१३००	२	१००	
५	५	५	वटा	८००	५	८००	५	१००	
६	५	५	वटा	३४००	५	३४००	५	१००	
७	२	२	वटा	२२५	२	२२५	२	१००	
८	२	२	वटा	३००	१	१४०	१	४७	
९	४	४	वटा	११०८	४	११०८	४	१००	
१०	२	२	वटा	२५०	२	२५०	२	१००	
११	१	१	वटा	३००	१	३००	१	१००	
१२	१	१	वटा	३००	१	३००	१	१००	
१३	२	२	वटा	३५०	२	३५०	२	१००	
१४	४	४	वटा	६५०	४	६५०	४	१००	
१५	३	३	वटा	२६५	३	२६५	३	१००	
१६	१	१	वटा	३७५	१	३७५	१	१००	
जम्मा :	३८	३८	०	११५२३	३७	१११६३	३७		
४. आयोजना तथा कार्यक्रम क्षेत्र : सुशासन तथा संस्थागत विकास									
१	३	३	वटा	९००	३	९००	३	१००	
२	१०	१०	वटा	१५८०	१०	१५८०	१०	१००	
३			वटा	१६१२		१६१२			
४	७	७	वटा	१४००	७	१४००	७	१००	

५	५	५	वटा	८००	४	५००	४	६३	
६	१४	१४	वटा	१६९५	१४	१६९५	१४	१००	
७	११	११	वटा	१७५५	११	१७५५	११	१००	
८	११	११	वटा	९३८	१०	८७८	११	९४	
९	१९	१९	वटा	३३५०	१९	३३५०	१९	१००	
१०	१०	१०	वटा	१५७५	९	१४७४	९	९७	
११	६	६	वटा	२३६३	६	२३६३	६	१००	
१२	१०	१०	वटा	१६००	१०	१०१२	९	६३	
१३	१९	१९	वटा	३९३५	१९	३८९६	१८	९९	
१४	११	११	वटा	१४७६	११	१४९६	९	९२	
१५	१२	१२	वटा	७३१	१२	७३१	१२	१००	
१६	१०	१०	वटा	११००	१०	११००	१०	१००	
जम्मा :	१५८	१५८	०	२६८१०	१५५	२५७४२	१५२		

ड) शाखागत रुपमा भएको क्षेत्रगत तथा वडा कार्यालयबाट भएका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू अ वडाबाट भए गरेका उल्लेख्य कार्य तथा भोगेका समस्याहरू

वडा नं. १

उल्लेख्य कार्यहरू

- लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तरगत वडामा रहेका ज्येष्ठ नागरीक तथा अति विपन्न नागरीक हरू २७० जनालाई न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
- वीरेन्द्रनगर १ नं. वडाका बेराजगार १८ जना युवाहरूलाई १ महिने मोटर डाईभिड तालिम मार्फत सिप विकास गरी आत्मनिर्भर बनाउन प्रयत्न गरिएको छ ।
- वडामा प्रत्येक टोलका विद्युत पोलहरूमा बत्ति हाल्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
- अनुकरणीय फोहोर व्यवस्थापन अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमबाट प्रत्येक टोल विकास संस्थाका सदस्यहरू, यस वडामा लागु भएका संस्थाका पदाधिकारी कर्मचारी र प्रतिनिधी लाई अनुकरणीय फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धि अनुभव आदान प्रदान भ्रमण सम्पन्न भई सो बाट सिकेका कुराहरूलाई अनुशरण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
- कोभिड १९ बाट सचेत रहनका लागी १४ वटै टोलहरूमा स्टीकर टाँसको कार्यक्रमको थालनी भएको छ । वीरेन्द्रनगर १ वडा स्थित गैरीगाउँ टेललाइ पूर्ण सरसफाइ उन्मुख सफा र स्वच्छ टोल घोषणा गरिएको छ ।

- वडामा विपद जेखिमबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई विपद कोषबाट रु ५०००। का दरले अर्थिक सहयोग गर्ने कार्य भएको छ ।
- प्रत्येक टोलमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी फोहोर सकलन तथा व्यवस्थापन कार्य भैरहेको ।

समस्याहरू

- कार्यालयको आफ्नो भवन प्रयोग गर्न नसकिएको हाल प्रयोग गरिरहेको भवन सानो भएको साथै कार्यालय नजिकै विद्यालय, प्रिल उद्योग र राजमार्ग रहेको हुँदा सेवा प्रवाह र वसाइ व्यवस्थापनमा असजिलो भएको ।
- कार्यालयको कार्यचापको अनुपातमा कर्मचारी संख्या न्युन हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको ।
- कार्यालयमा स्थायी कर्मचारी एक जना मात्र भएको, अस्थायी कर्मचारीलाई पञ्जिकरण लगायतका कामको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था नहुँदा विदामा बस्दा काम रोकिने अवस्था सिर्जना भएको ।
- कार्यालयको आफ्नो सवारी साधन नहुँदा कार्यालय आवतजावत र योजना अनुगमन तथा अन्य काम गर्न समस्या भएको ।
- प्रत्येक वडामा एकजना प्राविधिक अनिवार्य हुनुपर्ने ।
- सामाजिक परिचालकको कामको चाप अनुसार सेवा सुविधा न्यून रहेको ।

वडा नं. २

उल्लेख्य कार्यहरू

- १४० जना जेष्ठ नागरीकलाई सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न ।
- उपभोक्ता समुह तथा टोल विकास संस्था का पदाधिकारीहरू संग समदन्वयात्मक बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।
- वडा भित्रका विकास निर्माणका कामहरूको अनुगमन मूल्यांकन र निरिक्षण भइरहेको छ ।
- १८० जना कृषकलाई घाँसको वीउ वितरण । २०जना कृषकलाई कृषी सामग्री वितरण ।
- आर्थिक विपन्नता भएका २० जना व्याक्तिहरूलाई रु ५०००का दरले आर्थिक सहायता ।
- वी न न पा २ का विभिन्न ठाँउमा बाटो स्तर वृद्धि कार्य सम्पन्न ।
- २ वटा बाल क्लव लाई २० हजार बराबरको स्टेशनरी सहयोग ।
- लक्षित वर्गका महिलाहरूलाई सचेतना मूलक कार्यक्रम सम्पन्न ।
- सीप विकास तालिम अन्तर्गत वी न पा ई का महिला हरूलाई सिलाई कटाई तालिम सम्पन्न ।

समस्याहरू

- उपभोक्ता समिति समयमा गठन हुन नसक्नु र गठन भएका समितिले पनि कार्य समयमा नगर्नु ।
- सफ्टवेयर प्रणालीले गर्दा काममा अलमल ।

वडा नं. ३

उल्लेख्य कार्यहरू

- लक्षित वर्गका महिलाहरूलाई लक्षित गरेर मुडा बुनाई, सिलाई कटाई तालिम सचालन गरि स्वरोजगारको वातावरण गराएको ।
- टोल सस्थाहरू सगको सहाकार्यमा सडक सुधार तथा सडक व्यवस्थितका अभियान सचालन ।

समस्याहरू:

- लागत सहभागितामा कमी ।
- वस्तु सामाग्रीको बजार भाउ परिवर्तन भइ रहनु ।
- दक्ष जनशक्तिको अभाव ।

वडा नं. ४

उल्लेख्य कार्यहरू

- वडाभित्रका ७० वर्ष माथिका २४७ जना जेष्ठ नागरिक, २१५ जना एकल तथा विधवा महिलाहरू तथा अति अशक्त तथा पुर्ण अशक्त अपङ्गता भएका ४९ जना व्यक्तिहरूलाई न्यानो कपडा ब्लाडकेट वितरण ।
- करिव २५८ जना व्यक्तिहरूलाई सीप विकास तथा क्षमता विकास तालिम प्रदान ।
- ६५ जना गरिव तथा जेहेन्दार छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति सहयोग प्रदान
- ८० जनालाई गुरुङ तथा मगर भाषा प्रशिक्षण ।
- २० वटा टनेल निर्माण तथा ७ वटा मिनिटेल्स वितरण । ४० वटा गाइ भैसी तथा वाखाको खोर सुधार ।
- करिव ४०० वटा विधुतका पोलहरूमा विभिन्न चरणमा वृत्ति जडान तथा मर्मत ।
- करिव ६० थान फर्निचर भैरव माविलाई सहयोग ।
- सुनोलो १००० दिनका ४३४ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषणयुक्त कोशेली वितरण ।

समस्याहरू:

- घटना दर्ता तथा राजस्व संकलनका लागि अन्य स्थाई कर्मचारीको व्यवस्था नभएको ।
- पुरानो संरचना अनुसारको र अत्यन्त सानो कार्यालय भएको हुदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई ।
- उचित समन्वय तथा ढिलो आयोजना सम्पन्न भएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या ।

वडा नं. ५

उल्लेख्य कार्यहरू

- वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं ५ लाई सुर्खेत जिल्लाकै पहिला सफा र स्वच्छ वडा घोषणा गरिएको ।
- निर्धारित समयमा योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।
- सेवाग्राहीलाई घटना दर्ताका सम्पूर्ण निवेदन फाराम निशुल्क रुपमा वडा कार्यालय बाट भर्ने लगायतका अन्य सेवा प्रवाहलाए चुस्त दुरुस्त गरिएको ।

समस्याहरू

- उपभोक्ता समिति गठन संचालन व्यवस्थापन भुक्तानी प्रकृया साथै वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै किसिमका सेवाहरूको विषयमा वडा तहका कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण तालिम प्रयास नहुनु ।
- कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालयको वडा तहमा आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी साथै प्रशासनिका काम गर्ने कर्मचारी नहुदा काम गर्न समस्या ।

वडा नं. ६

उल्लेखनीय कार्यहरू

- यहि आव भित्र नै कार्यालय सञ्चालन आफ्नो भवनबाट गर्ने तयारीमा ६ नं. वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य तिब्र गतिमा भईरहेको छ ।
- सामुदायिक बालविकास केन्द्र हाल जुनतारा आधारभुत विधालयमा बाल मैत्री शौचालय निर्माण गरिएको ।
- सभा हल (सिटीहल) निकटमा रहेको भानु पार्कलाई पर्यटकिय रूपमा थप प्रवर्द्धनका लागि बाँकी रहेको भागमा समेत गोटा टायल राखिएको ।
- भानु पार्कमा निर्माण गरिएको ट्रष्टमा खुला व्यायामशालाका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गरि सञ्चालन गरिएको ।

- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट वडा कार्यालयको भवन निर्माणमा सहयोगका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएकोमा सोको सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
- पुर्वाधार विकास तर्फ विनियोजित वडा कार्यालय भवन निर्माणको टेण्डर आव्हानबाट भएको घटाघटको बाँकी रकम मध्ये प्रगति टोल विकास संस्था स्थित रहेको सामुदायिक बालविकास केन्द्र देखि साझापुल सम्मको सडक स्तरोन्नतीका लागि गोटा टायल राखी निर्माण कार्य सम्पन्न ।
- भित्रि सडक खण्डलाई नमुना बाटोको रूपमा बिस्तार गर्ने योजना अनुरूप शान्ति टोल विकास संस्थाको तुल्सी गरीको घर देखी नन्दकलाको घर सम्म म्याचिड फण्ड तर्फको योजनाबाट गोटा टाईल राखी सड स्तरोन्नती ।
- पुर्वाधार विकास तर्फ विनियोजित वीरेन्द्रचोकमा टावरलाईट निर्माणको बजेटमा प्रदेश सरकार संगको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयबाट भएको समन्वयका कारण ४ वटा टावरलाईट वडाको क्षेत्र भित्र रहेको ।
- विभिन्न प्रकारका रोगले संक्रमित भएका विपन्न १० घरपरिवारलाई विपन्न नागरिक सहयोग कार्यक्रमबाट राहत स्वरूप औषधी उपचारमा सहयोग ।
- ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यालयको तर्फबाट १५१ जना वृद्धवृद्धालाई न्यानो कपडा वितरण ।
- ८८ जना एकल महिला तथा दलित महिला लाई न्यानो कपडा वितरण
- वडालाई सडक मानव रहित बनाउनका लागि सहयोग गर्ने मानव सेवा आश्रममा आश्रित ७७ जना लाई न्यानो कपडा वितरण ।
- फोहर व्यवस्थापनका लागि टोलविकास संस्थामा निरन्तर रूपमा सरसफाई अभियान तथा कौशिकेती प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सञ्चालन गरिएको ।

समस्याहरू

- कर्णाली प्रदेशको राजधानीको प्रमुख द्वारमा रहेको व्यवसायिक यस वडाको प्रमुख चुनौती तथा समस्याका रूपमा रहेको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको सेवाप्रदायक संस्थाबाट भएको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका कारण वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट लिईएको पुर्ण सरसफाईयुक्त वडा/ नगर कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा गर्न कठिनाई ।
- उच्च जनचाप र सवारी चाप थेग्ने यस वडामा उपयुक्त सार्वजनिक पार्किङको व्यवस्थापन हुन नसक्दा वजार कुरूप हुनुका साथै दिन प्रति दिन दुर्घटनाको क्रम बढ्दो गतिमा रहेको छ ।
- राजश्व असुलीको मुख्य क्षेत्रको रूपमा हेरिएको वडा नं. ६ को कर संकलनका लागि कार्यविधि तथा ऐन जारी नहुँदा सेवाग्राही नियमित हुन नसकेको ।
- जारी गरिएको आर्थिक ऐनमा समेत व्यवसायका प्रकृतिहरू छुट भएको र सिस्टममा समेत अपडेट हुन बाँकी रहेका कारण सेवाग्राही सँग शिर्षकगत रूपमा स्पष्ट सँग राजश्व असुलीमा समस्या ।
- बहाल गरेको सन्दर्भमा सबै बहालकरका प्रकारहरू (व्यवसायिक, आवासिय, कृषि) दर एकै प्रकारका रहेका, कर्जा प्रयोजनका लागि मात्र बहाल कर तिर्ने प्रवृत्तिका कारण कर संकलनको अनियमितता भएको साथै कतिपय बहालकर तथा व्यवसाय कर अनलाईन प्रविष्ट भईसकेका कारण सिस्टममा बाँकि देखिने तर सेवाग्राहीले तिर्न नमान्ने जस्ता कारणले गर्दा कर संकलन सहज रूपमा हुन नसकेको ।

वडा नं. ७

उल्लेखनीय कार्यहरू

- ओपन जिम संचालन
- २२ वटा टोलका महिलाहरूलाई अचार तालिम
- वडा स्तरिय सार्वजनिक सुनाई तथा अपाड सम्मान कार्यक्रम

- जेष्ठ नागरिक सेवा समाजको ट्रष्ट निर्माण, भानु पार्क सुधार
- जनजागृति फुलबारी टोलस्थित इन्नाम खोलामा तटबन्ध गरिदै
- प्लास्टिकको प्रयोगमा नवीकरणका लागि हाते झोला उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम
- गर्भवती तथा सुत्केरी कहिलाहरुलाई पौष्टिक आहार वितरण
- सरसफाई अभियान
- जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम
- सडक कालो पत्रे तथा सुधार र चौतारी निर्माण लगाएतका उल्लेख्य पुर्वाधार निर्माण ।

समस्याहरू

- योजना प्रति समुदायले अपनत्व नलिनु
- वस्तु तथा सामग्रीको बजार भाउ परिवर्तन भै रहनु ।
- लागत सहभागितामा कमी । समुदायमा उपभोक्ता समिती गठन गर्ने समस्या । समितिमा बस्ने इच्छाशक्तिको अभाव ।

वडा नं. ८

उल्लेखनीय कार्यहरू

- पुर्वाधार तर्फको १४ वटा योजना (७ स्थानमा करिब १ कि.मी.नाला, ५८७ मिटर कालो पत्रे हुनुको साथै करिब २५० मिटर सडक ग्राभेल कार्य) निर्माण सम्पन्न भएको ।
- संघिय तथा प्रदेश सरकारको सहयोगबाट यस वडाको विभिन्न स्थानमा सडक कालोपत्रे ,नाला निर्माण पार्क व्यवस्थापन र विध्यालय भवन तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण भएको ।
- मुख्य मन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २ स्थानमा गरिब ४७१ मिटर नाला निर्माण सम्पन्न भएको
- लक्षित वर्ग अन्तर्गत (महिला सिप विकास तालिम , १७० जना जेष्ठनागरिक सम्मान , जातजाति भाषा संरक्षण कार्यक्रम , दलित लक्षित हाउस वाईड तालिम १५ जना , करिब ८० जना लाई कौषि खेती तालिम) सम्पन्न भएको
- यस वडाका विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न भएको
- प्रदेश सरकार र संघिय सरकारको आर्थिक सहयोगमा वडाका विभिन्न सडकहरुमा पक्कि नाला तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य संचालन भएको ।
- नापि कार्यालयको प्रविधिक सहयोगमा यस वडाको साविक १० मा लगत कट्टा सहित नयां नापि अनुसारको पुर्जा बितरण कार्य भैरहेको रहेको ।
- क्लिन नेपाल, रेड्क्रस , सुन्दरनेपाल लगाएत अन्य संघ संस्थाहरुको सहकार्यमा वडा सरसफाई कार्य भईरहेको

समस्याहरू

- ८ नं. वडा कार्यालय र पारिजात बालविकास केन्द्र एउटै प्रङ्गणमा संचालन रहेकाले ठाउ अभावका कारण २ वटै संस्थालाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको ।
- योजना कार्यान्वयन तथा सडक बिस्तारको क्रममा बिधुत तथा टेलिकमको पोलहरु तथा खानेपानिको लाईन सार्ने प्रकृया प्राविधिक तथा आर्थिक हिसाबले ज्यादै झन्झटिलो तथा खर्चिलो हुने गरेको ।
- वडाको फोहोर संकलन तथा ढुवानि गर्न सेवा प्रदायक संस्थाले नियमित रुपमा सेवा दिन नसकेको
- छाडा पशु चौपायाले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको ।
- शैक्षिक संस्थाहरुमा भौतिक संरचना र दक्ष जनशक्तिको अभावमा शैक्षिक संस्था संचालनमा समस्या भएको ।
- रत्न राजमार्गको उत्तर तर्फ जमिन ढुवानको समस्या हुने गरेको ।

- सडक किनारा , सार्वजनिक जग्गा र खोला किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती तथा अस्थाई संरचनाहरूले गर्दा सडक दुर्घटना हुनुको साथै नगरको सोभा घटाएको ।

वडा नं. ९

उल्लेखनीय कार्यहरू

- नव निर्मित भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको
- वडा गौरव आयोजना अन्तर्गत मंगलगढी काक्रेविहार सडक निर्माणका लागि कार्य सुरुवात भएको
- शक्तेकाँडा बुलबुले क्षेत्रमा विद्युत लाईन विस्तार कार्य सुरु भएको
- बाढी प्रभावित क्षेत्र प्रेसेनी खोलामा तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
- डिपवोरिडबाट वडामा रहेको खानेपानी व्यवस्थापन
- सुरक्षाको हिसावले वडामा अस्थाई प्रहरी विट लाटीकोईली भवन निर्माण गरी सुरक्षा निकायलाई सबल तथा सहज वातावरण व्यवस्थापन

समस्याहरू

- विकासका कार्यमा सम्बन्धित निकायको समन्वय नहुदा कार्य संचालनमा समस्या
- उपभोक्ता समीतिहरू नियमानुसार भुक्तानी प्रकृत्यामा आउन आलटाल गर्नु र योजना मा जनसहभागिता नजुट्नु ।
- सार्वजनिक निर्माण प्रति जनताको चासो नहुनु सरकारी बजेटमा अपनत्व महसुस नगर्नु ।
- कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार तालिम तथा अभिमुखिकरणका कार्यक्रम नहुनु ।

वडा नं. १०

उल्लेखनीय कार्यहरू

- वडाले माथिल्लो तलामा तालिम हल निर्माण गरेको
- पुर्वाधारका स्वीकृत योजनाहरू को सम्झौता भई काम सम्पन्न भएका ।
- वडा भित्र रहेका जेष्ठ नागरिकहरू लाई सम्मान कार्यक्रम गरेको ।
- अन्य सरोकार कार्यालयहरू सँग समन्वय गरी थप विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू गरेको
- वडा उज्यालो कार्यक्रम संचालन भएको ।
- सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रहरी सँग समन्वय भएको ।

समस्याहरू

- उपभोक्ता समिति समयमा गठन गर्न नसकिएको ।
- रकम अपुग भएका कारण योजनाहरू अधुरा रहने ।
- समयमा नदिजन्य ग्राभेल उपलब्ध हुन नसक्नु ।
- उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक समस्या हुने गरेको ।
- बाटो विस्तार गर्दा जग्गा धनिलाई क्षेतिपुर्तिको व्वस्था नभएका कारण बाटो विस्तार गर्न समस्या भएको ।
- नक्सा पास समबन्धी प्राविधिक कर्मचारी नभएका कारण समस्या भएको ।

वडा नं. ११

उल्लेखनीय कार्यहरू

- वडा उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वस्ती र सडकहरूमा सडक बत्ति जोडिएकोमा वस्ती नै उज्यालो भएको ।
- वेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि एक घर एक टनेलको अवधारणा पुरा गर्न ५७ घर परिवारलाई प्लाष्टिक वितरण गरिएको ।

- सरसफाई अभियान अन्तर्गत वडामा रहेका सम्पूर्ण टोलमा निशुल्क रुपमा दैनिक फोहर संकलन गरी व्यवस्थापन गरेको ।
- विपन्न परिवार मध्ये अति विपन्न एक परिवारलाई सिलाई मेशिन वितरण
- रानीवेल श्रद्धाञ्जली जानेवाटोमा कलभर्ट र खानेपानी तथा सिंचाइका लागि कुवा निर्माण
- नाराखोलामा तटबन्ध ।
- अमृतडाँडा लक्ष्मी शाहीको घर पहिरोको जोखिममा परेकोले उक्त स्थानमा तटबन्ध गरी जोखिम ११ नं. वडा कार्यालय र लभ एण्ड होप संस्थाको सह लगानीमा शान्तिनगर झुप्राका विपन्न वर्ग तथा वादी समूदायका बालबालिकालाई झुप्रादेखि धुलियाविट सम्म पठन पाठनका लागि आवत जावत गर्न निशुल्क यातायातको व्यवस्था गरिएको ।
- गाडी खरिद नहुँदा सम्म गाडीमा लाग्ने इन्धन वडा कार्यालयबाट व्यहोरिएको ।
- चारकुने सालघारी , शान्तिनगर झुप्रा र शिवशक्ति टोलमा खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको ।
- विभिन्न चोकहरूमा उज्यालो व्यवस्थापन गर्न सेलार बत्ती जडान भएको ।
- अमृतडाँडा लक्ष्मी शाहीको घर पहिरोको जोखिममा परेकोले उक्त स्थानमा तटबन्ध गरी जोखिम न्युनिकरण गरिएको ।

समस्याहरू

- समयमै उपभोक्ता समिति गठन हुन नसक्नु ।
- आयोजनाको संरचनाका बारेमा स्थानीयहरूको विवाद हुनु ।
- सम्झौता भएका आयोजना पनि उपभोक्ता समितिले समयमै सम्पन्न नगर्नु ।

वडा नं. १२

उल्लेखनीय कार्यहरू

- वडाकार्यालय र स्याक नेपाल संगको साझेदारीमा न्युन आयस्तर भएका बस्तीहरूमा कोभिड १९रिस्पोन्स कार्य गरिएको ।
- कृषकहरूको ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तरगतका विविध कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको ।
- लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तरगत गत वर्षको क्रमागत कार्यक्रम बाट ३०/३० जना युवाहरूलाई आधारभुत कम्प्युटर र सिलाइकटाई तालिम संचालन गरिएको ।
- कोभिड-१९ द्वारा प्रभावित वडामा भएका अति विपन्न परिवार लाई कृषि जन्य प्रविधि हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न भएको ।
- अन्तर पालिका विविध सिकाइका अनुभव आदान प्रदान गर्न सिन्धुलि रामेछाप दोलखा जिल्लाका अन्तरपालिका का जन प्रतिनिधि र कर्मचारी संग भेटघाट समन्वय गरियो ।

समस्याहरू

- समयमा सम्झौता गर्नका लागि उपभोक्ता हरू सक्रिय नहुने समस्या
- उपभोक्ता समितिहरू नियमानुसार भुक्तानी प्रकृत्यामा आउन आलटाल गर्नु र योजना मा जनसहभागिता नजुट्नु ।
- सार्वजनिक निर्माण प्रति जनताको चासो नहुनु सरकारी बजेटमा अपनत्व महसुस नगर्नु ।
- वडा क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि वडाले पहल गरिरहे तापनि वडाको मात्र एकल प्रयासबाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादनमा असहजता देखिएको ।
- सार्वजनिक बाटोको लगत कट्टा नभएको जग्गाको कर तिर्ने जनसमुदायको गुनासो बढी रहने गरेको ।

- क्षेत्रफलका हिसावले ठुलो वडा भएकाले जग्गा सम्बन्धी विवाद बढी हुने जसले गर्दा प्राविधिक राय पेश गरिरहनु पर्ने र सम्बन्धित कर्मचारी वडामा नहुँदा सेवाग्राहीलाई कठिनाई हुने गरेको । ।
- गरुयोजना बमोजिमका बाटोहरू निकास नहुँदा दैनिक विवाद भई योजना निर्माणमा कठिनाई भएको ।
- व्यवसाय कर सफ्टवेयरमा समावेश नगरिएकाले व्यवसायकर एकिकृत हुन नसकेको ।
- वडा तथा नगर तहबाट निर्माण गरिएका पक्की नालाहरूको निकासको अभावका कारण यस वडा क्षेत्रमा वर्षातको समयमा डुबानको समस्या हुने गरेको ।

वडा नं. १३

उल्लेखनीय कार्यहरू

- आर्थिक विकास अन्तर्गत ७५० मिटर सिंचाइकुलो निर्माण भएको
- सामाजिक विकास अन्तर्गत २२ जना महिलालाई सिलाई मेशिन, १८४ एकल महिलालाई पछ्यौरा वितरण, ९० जना ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बलाडकेट वितरण
- पूर्वाधार विकास तर्फ विभिन्न सडक, नाला निर्माण र स्तरोन्नति गरिएको ।
- ३६ वटा बडगुर र १६ बाखा वितरण
- २६ जना आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण
- विपद व्यवस्थापन कोष बाट मानसेवा आश्रममा खाद्यन्न सामग्रीहरू वितरण र तटबन्धन निर्माण
- २२ जना महिला दिदिबहिनीहरूलाई व्यवसायिक बनाउन सिलाई कटाई मेशिन वितरण गरेको ।
- १८४ जना एकल महिलाहरूलाई सम्मान स्वरूप पछ्यौरा वितरण गरेको ।
- ९० जना ज्येष्ठनागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बलाडकेट वितरण ।
- मानवसेवा आश्रममा ५० हजार रुपैया बराबरको खाद्यन्न सामग्रीहरू सहयोग गरेको
- २६ जना आर्थिक अवस्था कमजोर भएका छात्रछात्राहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरेको
- वडाबाटै अनलाइन घटना दर्ता र राजस्व असुलि कार्यलाई निरन्तरता दिइएको ।

समस्याहरू:

- स्वीकृत योजना र बजेटविच तारतादम्यता नमिल्दा गुणस्तरिय योजनाहरू निर्माणहुन नसकेका ।
- भौगोलिक विकटताका कारण कामगर्न कठिनाई र लागत पनि बढि लाग्ने गरेको ।
- योजनाहरू टुक्र्याउने परम्पराले गर्दा ठुला योजनाहरू सम्पन्न गर्न कठिनाई ।

वडा नं. १४

उल्लेखनीय कार्यहरू

- इन्टेक ४ टंकी ८ वटा Rcc टंकी १ वटा र पाईप वितरण ६४०० मि
- जाली ५ थान वितरण
- २ वटा भवनको छाना र २ वटा भवन प्लाष्टर
- ११५ जना जेष्ठ नागरिकलाई बल्यांकेट वितरण गरेको
- १०५ जना हजार दिने आमालाई कोसेली
- ९ जना दलित समुदायलाई बाखा वितरण
- १०० जना महिलालाई घरेलु हिंसा सम्बन्धी सचेतना
- १५ वटा आमा समुह भवनमा १२ मि०का दरले कार्पेट वितरण
- १५ जना स्वयंम सेविकालाई 1/1 than Bag र छाता वितरण
- वडा कार्यालयको भवन सुधार ।

भौतिक उपलब्धी

- सडक सफाई ८ कि०मि०, सडक स्तरोन्नती २७०० मि०, नयाँ ट्रयाक निर्माण ६३८० मि०, ग्याभिङ्ग जाली १५६ थान, मेशिनरी वाल २८ मि०, घेरावार १२० मि०, RCC सडक २५ मि०
- वातावरण तथा विपद तर्फ ग्याभिङ्ग जाली ५२ थान, ट्रष्ट निर्माण १ वटा, ड्राई वाल ५० हजार लि० ट्याङ्कीको वरीपरि गरिएको ।

वडा नं. १५

उल्लेखनीय कार्यहरू

- अपाग तथा जेष्ट नागरिक सम्मान ।
- रेविज खोप सिविर संचालन ।
- सडक सुधारका कामहरू भएको ।

समस्याहरू

- वडा कार्यालय देखी बीरेन्द्रनगर सम्म आवतजावतको लागी स्थाई सडक तथा पक्की मोटरेबल पुलको व्यवस्था नहुनु
- उपत्यका बाहिरका वडाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई न.पा. कार्यालयबाट कुनै पनि प्रोत्सान भत्ता नमिल्नु
- वडा कार्यालयमा बिधुतिकरण नहुनु ।
- मोबाइलको टावरले राम्रोसंग काम नगर्दा संचारमा समस्या देखिनु
- समितिमा बस्ने इच्छाशक्तिको अभाव ।
- योजना सम्झौता तथा भुक्तानी लिनको लागी दुर दराजबाट आउन जान समस्या

वडा नं. १६

उल्लेखनीय कार्यहरू

- प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको
- श्रावण महिनामा नै सबै उपभोक्ता समितिहरू गठन गरि सकिएको
- समयमा नै वडा स्तरीय योजना सबै सम्पन्न गरिएको ।

समस्याहरू

- उपभोक्ता समितिलाई आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा आयोजनाको काममा कार्यान्वयन र रकम निकासामा झंझट र कठिनाईहरू देखिएको छ ।

शाखाहरूबाट भएरका महत्वपूर्ण कार्य तथा भोगेका समस्याहरू

१ पुर्वाधार विकास शाखा

क्षेत्रगत रुपमा भएका मुख्य उपलब्धिहरु			
क्र.सं.	विवरण	जम्मा	इकाई
१	सडक ट्रयाक खोल्ने कार्य	26.31	कि मि
२	कच्ची सडक मर्मत	39.93	कि मि
३	सडक ग्राभेल	28.40	कि मि
४	पक्की नाला निर्माण	15.31	कि मि
५	कच्ची नाला निर्माण	16.90	कि मि
६	सडक कालोपत्रे	4.52	कि मि
७	कल्भर्ट+ह्यूम पाइप	20.0	वटा
८	बिद्यालय भवन	31	कोठा

९	सामुदायिक भवन	16.0	वटा
१०	स्वास्थ्य चौकी भवन	5.00	वटा
११	खानेपानी	136.0	धारा
१२	सिचाइ	33.0	हेक्टर
१३	टेवा पर्खाल ग्यावियन जाली	1597.0	मि.
१४	घेरावार/कम्पाउण्ड बाल	1722.0	मि.
१५	मठमन्दिर, गुम्बा निर्माण/मर्मत	23.0	वटा
१६	पार्क/उद्यान	3.0	वटा
१७	ट्रस निर्माण	23.0	वटा
18	हाइमास लाइट	9.0	वटा
19	सोलार	32.0	वटा

२ योजना तथा वातावरण शाखा

योजना व्यवस्थापन तथा अनुगमन उपलब्धी

- योजना शाखामा योजना व्यवस्थापन सफ्टवेयरबाट योजना व्यवस्थापन कार्य सुरु ।
- ग्रामीण क्षेत्रलाई विशेष जोड दीइ उपभोक्ताहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन ।
- अनुगमन स मतिवाट सवै क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन र उपभोक्ता तथा आयोजना संचालकको माग बमोजिम वढीमा १५ दिन भित्र अनुगमन कार्य सम्पन्न गरि प्रतिवेदन बुझाउने गरेको ।

- नगर सभाबाट स्वीकृत अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन समय समयमा अनुगमन स मतिबाट निर्देशन बैठक भएको ।

वातावरण, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धि क्षेत्रगत उपलब्धी

- ल्याण्ड फल साईट माSNV को सहयोगमा दीशा जन्य लेदो व्यवस्थापन प्लान्ट निर्माण कार्य सम्पन्न गराइ नगरपालिकाले संचालन शुरु ।
- कार्यालय हातामा हरियाली प्रवर्द्धन लगाएत लगाइएका वृक्षहरूको संरक्षण कार्यक्रम संचालन ।
- फोहर न्यूनिकरणका लागि घरायसी कम्पोस्ट र गडेयौले मल उत्पादन प्लान्ट निर्माण, ग्रीन क्लिन स्वयं सेवक परिचालन गरि सार्वजनिक स्थल सफाई अभियानमा UNDP/ अन्तर निर्भर समाज संग सहकार्य ।
- ल्याण्ड फलसाइटमा से गकेशन सेड निर्माण गरि संचालनको लागि तयारी भएको ।
- SNV/सुन्दर नेपाल संस्था संग सहकार्य गर्दै वडा नं ५ र वडा नं १ को गैरी टोललाई पूर्ण सरसफाई तथा सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणाका वडा नं ९ को काक्रे वजार टोल समेत समेत घोषणाको अन्तीम चरणमा ।
- वपन्न वस्तीहरूमा खानेपानी , सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहार परिवर्तनका लागि जनचेतना कार्यक्रममा व भन्न साझेदार संस्था तथा गै स स हरु परिचालन ।
- सशुल्क नगरको फोहरमैला व्यवस्थापनमा नीजि क्षेत्र परिचालन ।

हरियाल तथा वातावरण मैत्री गति व ध

- तयार नेपाल अन्तर निर्भर समाज संगको सहकार्यमा नगर भित्र करिव १५०० वरुवा रोपण तथा संरक्षण तथा वन वभागसंगको सहकार्यमा करिव २४०० वरुवा रोपण प्रकृया जारी ।

वपद सम्बन्धि क्षेत्रगत उपलब्धी

- वपदका व्यवस्थापनका लागि आपतकालिन केन्द्र स्थापना गरि संचालन ।
- तयार नेपालको सहयोगमा बहु प्रकोप जो खम नक्शासकन र भुकम्पीय जो खम आंकलन कार्य सम्पन्न ।
- तयार नेपाल संगको सहकार्यमा स्वयंसेवकका लागि IRA, दमकल टोललाई आगला ग नियन्त्रण सम्बन्धि तालिम , वडा स्तरीय वपद व्यवस्थापन समितिहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम सम्पन्न ।
- नेपाल रेडक्रस संगको सहकार्यमा संचालित शहरी वपद व्यवस्थापन परियोजना मार्फत क्षमता विकास तथा जनचेतनात्मक कार्यक्रम
- शहरी सौन्दर्यता तथा नगर नियमन गति व ध २० स्थानमा रेष्ट स्टेशन तथा १०० स्थानमा हरियो निलो र रातो सेट डस्ट वन राख्ने कार्य सम्पन्न ।
- नगरका करिव ११० गाई गोरु वोडर्स कार्य कार्य सम्पन्न ।
- प्रदेश सरकार संगको सहकार्यमा भेरीको समजी घाट र कटकुवामा गौशाला निर्माण कार्य जारी । शहरी सौन्दर्यता तथा नगर नियमन गति व ध
- २० स्थानमा रेष्ट स्टेशन तथा १०० स्थानमा हरियो निलो र रातो सेट डस्ट वन राख्ने कार्य सम्पन्न ।
- नगरका करिव ११० गाई गोरु वोडर्स कार्य कार्य सम्पन्न ।
- प्रदेश सरकार संगको सहकार्यमा भेरीको समजी घाट र कटकुवामा गौशाला निर्माण कार्य जारी । पर्यटन तथा धर्म कला संस्कृति
 - पर्यटन नक्शा सहितको ब्रुसर प्रकाशन, मठ मन्दिरको मर्मत सुधारमा सहयोग
 - कला साहित्यका नगर तथा राष्ट्रीय स्तरका कार्यक्रममा सहकार्य

शाखागत प्रमुख समस्याहरू

- व्यवस्थित ल्याण्डफील साइट नभएको, निर्माणमा श्रोत अभाव भएको । (DPR बमोजिम करिव ३५ करोड आवश्यक)
- छाडा पशुको व्यवस्थापन ।
- फोहर सेग्रिगेशन नहुनु ।
- फोहर व्यवस्थापन (संकलन र अन्तिम व्यवस्थापन)
- वजारवाट ल्याएका सामग्री राख्ने ठाउँ अभाव ।
- २४ सै घण्टा वपद तथा नगर नियमनका लागि जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्नु ।
- योजना पछि टुक्र्याउने गरिएको ।

- योजनाको सफ्टवेयरमा सबै शाखाको कार्यक्रम प्र वषटी नहुदा ए ककृत प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको ।
- टेन्डरवाट घटेको योजनावाट पछि धेरै र साना टुक्रे योजना वनाउदा योजना ब्यवस्थापनमा जटिलता ।
- योजनाको सफ्टवेयरमा प्र वषटी वना नै कार्यक्रम भुक्तानी प्रतिवेदनमा समस्या भएको ।
- सार्वजनिक सौचालयको ब्यवस्थापन ।

३ प्रशासन शाखा

यस अवधिमा प्रकाशित राजपत्रहरु -

क्र.सं.	कानूनको नाम	स्वीकृत मिति
१	पर्यटकिय दर्शनिय स्थल व्यवस्थापन कार्यसूचि २०७८	२०७८।०५।१२
२	नगरअस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८	२०७८।०५।१३
३	मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यविधि २०७८	२०७८।०५।१३
४	भाडामा र आकस्मिक सेवामा संचालन हुने मेशिनरी औजार तथा सवारी साधन संचालन विनियमावली २०७६ प्रथम संशोधन	२०७८।०५।१३
५	जलस्रोत मुहान दर्ता कार्यविधि २०७८	२०७८।०५।१३
६	फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८	२०७८।०६।२४
७	अक्सिजन प्लान्ट संचालन कार्यविधि २०७८	२०७८।०८।२२
८	घ वर्गको इजाजत पत्र निर्देशिका ०७४ तेस्रो संशोधन	२०७८।०८।२२
९	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण नीति २०७८	२०७८।११।०५
१०	सहकारी ऐन २०७४ प्रथम संशोधन	२०७८।११।०८
११	कृषि तथा पशुपन्छी ऐन २०७८	२०७८।११।०८
१२	उद्योग दर्ता संचालन व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी ऐन २०७८	२०७८।११।०८
१३	आर्थिक ऐन २०७९	२०७९।०३।१२
१४	विनियोजन ऐन २०७९	२०७९।०३।१२

हाल सम्मको कानूनको संख्यात्मक विवरण

साल	ऐन	नियम	जम्मा
२०७४	७	१०	१७
२०७५	३	१४	१७
२०७६	५	१०	१५
२०७७	६	१२	१८
२०७८	६	९	११
२०७९	२	०	०
जम्मा	२९	५५	८४

न्यायीक समिति समक्ष दर्ता हुन आएका मुद्दाको विवरण


मुद्दाको प्रकृति	वडा नं.																ज म्मा
	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
गाली बेइज्जती, कुटपिट	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०	१


निकास सम्बन्धी	०	०	२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२
घर जग्गा साँध सिमाना सम्बन्धी	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	१	०	०	०	०	२
अंश सम्बन्धी	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	१
घर भाडा सम्बन्धी	०	०	३	०	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	५
अन्य/ लेनदेन /खाना	०	०	०	१	०	०	०	०	१	१	०	०	२	०	०	०	४
जम्मा	०	०	५	१	१	०	०	०	१	३	१	२	०	२	०	०	१६
चालु आ व		दर्ता	१६		गत आ व सम्मको	दर्ता	१४४		जम्मा	दर्ता	१६०						
		फछ्यौट	१२			फछ्यौट	१४३			फछ्यौट	१५५						
		बाँकी	४			बाँकी	१			बाँकी	४						

उल्लेखित संख्या मध्ये प्रक्रियागत मुद्धा ६ वटा दर्ता २ प्रक्रियामा रहेका ।

अदालत बाँकी मुद्धा विवरण

जिल्ला ४ उच्च १६ सर्वोच्च १
जम्मा २१





शाखाबाट भए गरेका नियमन कार्यहरू

- दैनिक प्रशासन संचालनमा समन्वय
- कर्मचारी विवरण अध्यावधिक
- केही तालिम कार्यक्रम आयोजना
- नगर गतिविधि समेटिएको टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण
- कानून सचेतना कार्यक्रम संचालन

समस्याहरू

- कर्मचारी संगठन संरचना तयार नभएको
- कर्मचारी क्षमता विकास लागि तालिम अध्ययनका लागि न्युन बजेट
- नीति निर्माण तहमा सम्प्लग्न कर्मचारीका लागि उच्च स्तरिय तालिम नहुनु
- एकिकृत सूचना प्रणाली नहुनु
- अन्तर शाखागत तथा वडा स्तरिय ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम नहुनु
- कर्मचारी खटन पटन/जिम्मेवारीमा खण्डिलोपन
- अख्तियार, सर्तकता केन्द्र, अदालतका जरुरी पत्रका सम्बन्धमा सिध्र समन्वयन नहुनु

४.आ प्र शाखाबाट भए गरेका कार्यहरू

- सरलरूपमा कार्यसम्पादन, समन्वय
- प्रकृया पुगी आएका कार्यहरूको यथा शघ्र कार्यसम्पादन
- बेरुजु फर्छ्योट, सम्परिक्षण
- कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय संग समन्वय गरी बजेट निकास
- आन्तरिक लेखा परिक्षण, अन्तिम लेखा परिक्षण
- अन्य कार्यालयको व्यवस्थापन कार्य सम्पादन र मन्त्रालय, वभाग, म.ले.नि.का. समन्वय

समस्याहरू

- राजश्व न्युन असुली, बजेट रकमान्तर, योजना संशोधन
- अधिक कर्मचारी तथा व्यवस्थापकीय चुनौती
- ठेक्का व्यवस्थापनमा चुनौती
- स्थानीय कर्मचारी ऐन २०७५, आकस्मिक आउने खर्च आदी
- अन्तिम समयमा मात्र कागजात पेश गर्ने र प्रष्ट्याउने नदिनु,
- अध्यावधक कार्यवोझ र उत्प्रेरणा प्रतिको वेवास्ता

५. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरू

- नगर शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिने कार्यमा सहजीकरण र समन्वय गरिएको ।
- नगरपालिकाको दश वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना (भ्स्ए) को निर्माण कार्य सम्पन्न भई प्रकाशन र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको । उक्त योजनाका आधारमा नै आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरिएको ।
- सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाइएको । प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक पर्ने कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण भई छलफलको चरणमा रहेको ।
- योजनाबद्ध र नियमित रूपमा नतिजामूलक र एकीकृत रूपमा विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कार्य भएको । अनुगमनका क्रममा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक अन्तर्क्रिया र छलफल गरी रचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुका साथै विद्यालय सुधारका लागि प्रतिवद्धता लिने गरिएको ।
- सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा यथार्थ विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार अनुगमन तथा सहजीकरण गरिएको ।
- शिक्षकको पेसागत विकासका लागि तालिम, सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम र प्र.अ. नेतृत्व विकास तालिमका लागि सहजीकरण, संयोजन तथा सिफारिश गर्ने कार्य गरिएको ।
- आधारभूत शिक्षा परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
- एस.इ.इ., कक्षा ११ र कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षालाई नियमित, मर्यादित र स्वच्छ बनाउनका लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय, सहकार्य तथा सुपरीवेक्षण गरिएको ।
- विद्यालयको सामाजिक परीक्षण र लेखा परीक्षण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियमन गरिएको ।
- आवश्यकताका आधारमा विद्यालय भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रमको वितरण र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्य भएको । विद्यालयको रंगरोगन तथा सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य सम्पन्न गरिएको ।
- नगरपालिकास्तरीय प्रधानाध्यापकहरूको मासिक रूपमा बैठक सञ्चालन गरी शैक्षिक सुधारका लागि प्रतिवद्धता लिइएको । बेलाबेलामा समीक्षा हुने गरेको ।
- शैक्षिक स्मारिका, २०७९ प्रकाशन गरी नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र सामुदायिक विद्यालयमा निकासा गरिएको अनुदानको विवरणका साथै शिक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण शैक्षिक सूचनाहरू सरोकारवालाहरूसमक्ष सार्वजनिकीकरण गर्दै विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने पाटोलाई गम्भिरताका साथ कार्यान्वयन गरिएको ।
- कक्षाकोठाको शिक्षणसिकाइलाई बालमैत्री, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधारका लागि विद्यालयहरूसँग सहजीकरण, समन्वय र सहकार्य गरिएको ।
- नगरपालिकाको नजिकै रहेको श्री बाल मन्दिर प्राथमिक विद्यालयमा सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरी माध्यमिक तहमा शिक्षक अभाव भएका नगरपालिकाका १० वटा विद्यालयका कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको एस. इ. इ. लक्षित बुस्टर भर्चुअल कक्षा करिब अढाइ महिनासम्म सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएको ।
- कोभिड १९ बाट हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरणलाई सहयोग गर्न र नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग सघन छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने वीरेन्द्रनगर रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नभएका सातओटा विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको समायोजन तथा व्यवस्थापन गरिएको ।
- महिनावरी हुने समयका छात्राहरूलाई स्यानेटरी प्याड निशुल्क रूपमा वितरण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण, अनुगमन तथा नियमन गरिएको ।
- नगरपालिकाअन्तर्गतका ३२ वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमा जनस्वास्थ्य शाखासंगको समन्वय र सहकार्यमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको ।
- प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूलाई निशुल्क रूपमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गरिएको ।
- संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानहरू विद्यालयहरूलाई निकासा गर्ने र उक्त अनुदान सम्बन्धित शिर्षकमा खर्च भए नभएको अनुगमन, नियमन तथा मूल्यांकन गर्ने गरिएको ।
- शैक्षिक सत्र २०७९ को एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने गराउने काममा सहजीकरण गरिएको ।
- आधारभूत तहमा हामी र हाम्रो वीरेन्द्रनगर नाम रहेको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भई सबै विद्यालयमा लागू भइरहेको । कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्यपुस्तक निर्माण भई प्रकाशन भएको ।
- विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनुर्गठन र रिक्त शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने कार्यमा सहजीकरण र समन्वय गरिएको ।

- विषय विज्ञहरुको सहयोगमा शिक्षकको पेसागत विकासमा सहयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य सञ्चालन गरिएको ।
- कक्षा १ देखि ३ सम्मको विद्यार्थी मूल्यांकनलाई प्रभावकारी र भरपर्दो गराउनका लागि सहजीकरण गरिएको । सहयोगी सामग्रीका रुपमा विद्यार्थी मूल्यांकन अभिलेख नमुनाका रुपमा प्रकाशन गरी विद्यालयलाई वितरण गरिएको ।
- प्राथमिक तहका बालबालिकाहरुलाई कोभिडको समयमा सिकाइमा सहज बनाउनका लागि सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रबाट विकास गरिएको स्वास्थ्ययन सामग्री छपाइ गरी विद्यालयमार्फत बालबालिकाहरुलाई प्रदान गरिएको ।
- डेक सुर्खेतको सहयोगमा प्रारम्भिक तहका बालबालिकाहरुमा हेराइ र सुनाइमा देखिएको शारीरिक समस्याको स्क्रिनिङ गरी रिफरल समेत गरिने कार्य सम्पन्न गरिएको ।
- नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ट्युशन तथा कोचिङ सेन्टर, मन्टेश्वरी र संस्थागत विद्यालयहरुको अनुगमन र नियमन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उक्त संस्थाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
- नगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको ।
- नियमानुसार तह र कक्षा थप गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार भएका विद्यालयहरुको अवस्था हेरी नगर शिक्षा समितिको निर्णयानुसार कक्षा वा थप गर्नका लागि अनुमति दिने कार्य सम्पन्न भएको ।
- नगरपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड छनौट प्रतियोगिताको सञ्चालन गरिएको । जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको श्री नेरा मावि बजार पुनः जिल्लाकै उत्कृष्ट विद्यालय बन्न सफल भएको ।
- वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्दै आएका दुईजना खेलाडीहरुलाई साफ स्तरीय कर्राँते प्रतियोगितामा बंगलादेशमा सहभागी भएर स्वर्ण पदक हासिल गरेबापत युवा सम्मान गरिएको ।
- नगरपालिका स्तरमा युवाहरुका लागि नगर सभा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएको । नगरस्तरीय युवा सञ्जाल गठन गरिएको ।
- विद्यार्थीहरुको खेल क्षेत्रको प्रतिभा विकासमा सहजीकरण गर्नका लागि नगरपालिकाका ६ वटा विद्यालयहरुमा खेल प्रशिक्षकको व्यवस्थापन गरिएको ।
- विद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरुलाई नगरपालिका स्तरमा एकरूपता र प्रभावकारी गराउनका लागि शैक्षिक सत्र २०७९ को वार्षिक कार्यपात्रो निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आइरहेको ।

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु

- को भड १९ का कारण वद्यालय सञ्चालन र बालबा लकाको सकाई सहजीकरणमा अवरोध
- वद्यालयमा प्रधानाध्यापक र वषयगत शक्षकको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको
- शाखामा आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्तिको अभाव हुँदा शै क्षक प्रशासन, वद्यालय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण र शक्षकको ला ग पेसागत सहयोग गर्ने कार्य जस्ता क्षेत्र अलपत्र परेको
- युवा र खेलकूदतर्फ प्रयाप्त बजेट नहुनु
- केही वद्यालयहरुमा वद्यालय व्यवस्थापन स मति र शक्षक अ भभावक संघ गठन हुन नसक्दा वद्यालयको सुशासन र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको
- संस्थागत वद्यालय, ट्युशन तथा को चड सेन्टर जस्ता संस्थाको परिचालन गर्नका ला ग आवश्यक पर्ने कार्य व ध तथा निर्दे शका नभएको
- युवा तथा खेलकूदमा क्षेत्रमा कम बजेट वनियोजन गरिएको आदि ।

६. स्वास्थ्य शाखा

६. सेवाको प्रवाहको अवस्था			
क्र स	सेवाको किसिम	संख्या	कैफियत
१	समग्र स्वास्थ्य संस्था बाट सेवा	५४६८६४	३४३%
२	गाऊघर क्लिनिक बाट सेवा	३६२५	२७८/क्लिनिक
३	नियमित खोप सेवा	२५५२२	७०९/क्लिनिक
४	कोभिड १९ विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप सेवा	१३४८३१	९१%
५	कोभिड १९ विरुद्धको दोश्रो मात्रा खोप सेवा	१४१०५१	९५%
६	कोभिड १९ विरुद्धको बुस्टर मात्रा खोप सेवा	६२१७०	४२%
७	टाईफाईड विरुद्धको खोप लगाएको संख्या	४८८९१	१३५%
८	आई एम सि आई सेवा	८१४८	
९	बुद्धि अनुगमन/पोषण सेवा	२८२८४	८८४/क्लिनिक
१०	भिटामिन ए र जुकाको औषधि वितरण	१३६४९	१३८%



वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जन स्वास्थ्य शाखा, सुर्खेत

.....सेवाको प्रवाहको अवस्था			
क्र स	सेवाको किसिम	संख्या	कैफियत
११	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रम/सेवा	४९१७५	२८१/FCHV
१२	सुरक्षित मातृत्व सेवा	४२३२	१५८%
१३	परिवार नियोजन सेवा	५६४१	
१४	विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचारका लागि सिफारिस	१३६	
१३	निशुल्क भिडियो एक्स रे	३३९	
१४	सुनीलो १००० दिनका आमाहरूलाई पोषण कोषेली वितरण	३२४	
१५	क्षयरोग उपचार सेवा	२९४	
१६	कालाजार उपचार सेवा	८०	
१७	मलेरिया जाँच	३४१६	
१८	बहिरंग उपचार सेवा	२५०२१९	

.....सेवाको प्रवाहको अवस्था			
-----------------------------	--	--	--

क्र स	सेवाको किसिम	संख्या	कैफियत
१९	आँखाको मोतिबिन्दुको सल्यक्रिया	३८	
२०	निशुल्क पाठेघरको क्यान्सरको स्क्रीनिङ्ग सेवा	१३७४	४ संकास्पद
२१	शिघ्र कुपोषित बालबालिकाहरूलाई तयारी आहार RUTF बाट उपचार	११२	लाटीकोईली
२२	निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण	१०६३००	
२३	पि एन सि होम भिजिट	४१२	

.....सेवाको प्रवाहको अवस्था			
जम्मा PCR परिक्षण	जम्मा Antigen परिक्षण	कोभिड-१९ विरुद्धको खोप पाएका सेवाग्राहीको विवरण	
१२१२९	५११८		
जम्मा PCR पोजेटिभ	जम्मा Antigen पोजेटिभ		
४४१९	१२११		
सकृप्य संक्रमित	३१	१३४८३९ पहिलो मात्रा	१४१०५१ दोश्रो मात्रा
		१४१०५१ थप मात्रा	

.....शाखाबाट भए गरेका उल्लेखनिय कार्यहरु			
--	--	--	--

क्र स	कृयाकलाप	कहाँ गरिएको	कृयाकलाप संचालनको विधि	मुख्य उपलब्धी
१	महिलाहरूका लागि पाठेघरको क्यान्सरको स्क्रीनिङ्ग शिविर सञ्चालन	हरेक बडा स्वास्थ्य संस्थामा	क्यान्सरको स्क्रीनिङ्ग शिविर आयोजना गरि दक्ष स्वास्थ्य कर्मिहरु द्वारा परिक्षण तथा रेफर गरिएको	४ जना संकास्पदव केशहरु पत्ता लगाई थप Conformation Test का लागि रेफर गरिएको
२	PCR र Antigen परिक्षणलाई निरन्तरता	वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अगाडि	हरेक दिन पि सि आरका लागि स्वाब कलेक्सन तथा एन्टिजन परिक्षण	समयमै कोभिड १९ का विरामि पत्तालगाई परामर्श तथा उपचार
३	eLMIS कार्यक्रमको Roll Out(कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पालिका)	हरेक स्वास्थ्य संस्थामा	eLMIS को तालिम सञ्चालन गरि हरेक स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट online elmis कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको	LMIS व्यवस्थित भएको तथा स्वास्थ्य कर्मिहरुको कार्यबोझमा घटेको
४	FCHV लाई यातायात र स्वास्थ्य बिमा	वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्तर्गत	हरेक FCHV लाई हरेक महिना एक हजारका दरले यातायात वितरण तथा निशुल्क स्वास्थ्य विमा गरिएको	FCHV हरूमा कामगर्ने उत्प्रेरणा जागेको

.....शाखाबाट भए गरेका उल्लेखनिय कार्यहरु			
--	--	--	--

क्र स	कृयाकलाप	कहाँ गरिएको	कृयाकलाप संचालनको विधि	मुख्य उपलब्धी
५	गर्भवतिलाई निशुल्क भिडियो एक्स रे, सुत्केरिलाई एम्बुलेन्स सेवा तथा रु १००० बराबर पोषण खर्च	वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्तर्गतका अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होमहरु	अस्पतालहरुसंग संझौता गरि सेवा प्रदान गरिएको साथै निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाकालागी नगरपालिकामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको	३३९ जना गर्भवतिहरुको निशुल्क भिडियो एक्स रे सेवा तथा एम्बुलेन्स सेवा पाएका
६	महिलाहरूका लागि हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट सेनिटरी प्याड वितरण	हरेक स्वास्थ्य संस्थामा	हरेक महिलाहरूलाई महिनाको १ प्याकेट सेनिटरी प्याड निशुल्क वितरण गरिएको	३०००० भन्दा बढि महिलाहरु लाभान्वित भएका
७	आमाकोमाया एप कार्यक्रमको Roll out	हरेक सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा	स्वास्थ्यकर्मिहरुलाई आमाकोमाया एप कार्यक्रमको तालिम प्रदान गरि ट्याबलेट वितरण गरि कार्यक्रमको सुरुवात गरीएको	स्वास्थ्यकर्मिहरुको कार्य बोझ घटेको तथा गुणस्तारिय रेकर्डिङ्ग तथा रिपोर्टिङ्ग
८	सिकलसेल एनेमिया परिक्षण कार्यक्रम	वीरेन्द्रनगरका वडा नं २, ३, ९, १० र ११ का चौधरि समुदायमा	स्क्रीनिङ्ग क्याम्प आयोजना गरि सिकलसेलको परिक्षण गरिएको	२६ जना सिकलसेलका केस पत्ता लागेको

.....शाखाबाट भए गरेका उल्लेखनिय कार्यहरु			
--	--	--	--

.....शाखाबाट भए गरेका उल्लेखनिय कार्यहरु



क्र स	कृयाकलाप	कहाँ गरिएको	कृयाकलाप सञ्चालनको विधि	मुख्य उपलब्धी
९	कोभिड १९ विरुद्धको पुर्ण खोप घोषणा कार्यक्रम	कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका	कोभिड १९ विरुद्धको पुर्ण खोपको सुनिश्चितता गरि जिल्ला खोप समन्वय समितिको सिफारिसमा घोषणा गरिएको	२०७८ चैत्र २४ गते पुर्ण खोप युक्त पालिका घोषणा
१०	ओ टि सि सेन्टर स्थापना	लाटीकोईली स्वास्थ्य चौकी सुर्खेत	जन स्वास्थ्य सेवा केयालय तथा पालिकाको सहयोगमा ओ टि सि केन्द्र स्थापना गरी समुदायमा रहेका कुपोषित बालबालिकाहरुलाई उपचार गरिएको	हाल सम्म मा १२६ जना कुपोषित बालबालिकाहरुले सेवा पाएका
११	कोभिड १९ विरुद्धको नियमित खोप सञ्चालन	वीरेन्द्रनगर नगरपालिका/नगर अस्पताल	नगरपालिकामा नियमित खोप सेसन सञ्चालन तथा स्वास्थ्य संस्थामा अभियान	खोप कभरेजमा वृद्धि तथा कोभिड संक्रमण दरमा कमी
१२	विद्यालय नर्स कार्यक्रम	वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्तर्गतका २४ वटा विद्यालयमा	विद्यालय नर्स द्वारा विद्यालयमा विभिन्न किसिमको विद्यालय स्वास्थ्य क्रियाकलाप सञ्चालन	५,५९८ जनालाई सेवा प्रवाह
१२	स्तनपान कक्ष निर्माण	नगरपालिका तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा	स्तनपान कक्ष निर्माण गरियो	सेवाग्राहि तथा कर्मचारीहरुलाई स्तनपानमा सहजता भएको



वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जन स्वास्थ्य शाखा, सुर्खेत

१२. स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको भार



Position	Organisation unit / Data	Total Clients Served	Total Working Staff	Daily Clint Served	Per HW Client Served
1	Pragatinagar BHSC, Birendranagar 3	18185	7	63	9
2	Ghushra BHSC, Birendranagar 10	8215	4	29	7
3	Uttarganga HP, Birendranagar 2	12946	7	45	6
4	Hilekhalu BHSC, Birendranagar 4	8527	5	30	6
5	Pipira BHSC, Birendranagar 11	10734	8	37	5
6	Chisapani BHSC, Birendranagar 5	7691	6	27	4
7	Daulatpur UHC, Birendranagar 2	5074	4	18	4
8	Jarbuta HP, Birendranagar 13	6129	5	21	4
9	Neware BHSC, Birendranagar 12	5231	5	18	4
10	Sanilekh HP, Birendranagar 16	4919	5	17	3
11	Gadhi HP, Birendranagar 14	5891	6	20	3
12	Latikoili HP, Birendranagar 9	13130	14	46	3
13	Katkuwa HP, Birendranagar 7	5419	6	19	3
14	Dharapani BHSC, Birendranagar 1	4251	6	15	2
15	Naulapur BHSC, Birendranagar 8	3439	5	12	2
16	Gargare UHC, Birendranagar 13	1284	2	4	2
17	Nagar Hospital, Birendranagar 7	8264	14	29	2
18	Ratu HP, Birendranagar 15	2444	5	8	2



वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जन स्वास्थ्य शाखा, सुर्खेत

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दे खएका समस्याहरु

- अप्रयाप्त पुर्वाधार, स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशालाको अभाव
- O&M नहुँदा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या, सेवाको प्रचारको अभाव

७ कृ ष वकास शाखाका मूख्य गति वध

नयाँ पकेट वकास कार्यक्रम

सघं तथा प्रदे शक कार्यक्रम संग साझेदारी कार्यक्रम

डजिटल तराजु वतरण कार्यक्रम

ता लम कार्यक्रम वीरेन्द्रनगर १० सुर्खेत

पदा धकारी सहित कार्यक्रम अनुगमन

८ पशु पन्छी वकास शाखाबाट भए गरेका कार्यहरु

- ३ वटा स्थलगत २ दिने गाईभैँसीपालन तालिम
- पशुपन्छीहरूसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया
- लागत साझेदारामा बर्षिम घाँसको वीड वितरण
- पशुपन्छी दिवशको अवसरमा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता
- लागत साझेदारीमा गौम्याट वितरण
- एक दिने निःशुल्क पशु स्वास्थ्य र रेबिज शिविर वी.न.पा. १०, १३ र १४ मा
- डेरी पसल सुधार
- विश्व रेबिज र पशुपन्छी दिवशको अवसरमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु
- सङ्घीय शसर्त दुध मिसन अन्तर्गत भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम वडा नं. २ र १४ मा
- सङ्घीय शसर्त मासु मिसन अन्तर्गत बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम वडा नं. १५ र १६ मा
- बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम वडा नं. ३
- पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, सुर्खेतसँगको साझेदारीमा बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम वडा नं. २, ९, १३ र १४ मा
- सङ्घीय शसर्त कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न पशुपन्छीपालन तालिमहरु
- माछापालक कृषकलाई सामाग्री वितरण

- कृतिम गर्भाधान कार्यक्रमको लागि सामग्रीहरु खरिद
- कृतिम गर्भाधानकर्ताहरुलाई सामग्री वितरण
- माछा पोखरी निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रम अनुगमन
- कृषकलाई सिडलेस किम्बु र नेपियर घाँसको बिरुवा वितरण
- गाई पकेट अन्तर्गतको समूहमा ६ वटा विधुतीय च्यापकटर वितरण
- नेपालमा पहिलो पटक देखिएको गाई/भैँसीमा संक्रमण हुने लम्पिस्किन रोगको नमुना संकलन, प्रेषण र उपचार कार्यमा सक्रिय रही रोगलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न सफल ।
- संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी गाई, भैँसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा र कुकुरमा देखिने महामारीजन्य रोग रोकथाम गर्न अभियानको रुपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको ।
- कर्णाली प्रदेशसँगको समन्वयमा यस नगरका व्यवसायिक कृषकहरुलाई बिभिन्न पशुपन्छीपालन तालिम लगायत भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी गराई पशुपन्छीपालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरणमा टेवा पुर्याएको ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखाएका समस्याहरु र समाधानको लागि सुझावहरु

- शाखामा पशुपन्छीहरुको उपचारको लागि कृषकहरु सेवा लिन आउने गरेको तर उपचार कक्ष (डस्पेन्सरी) नहुँदा कठिनाई भईरहेकोले उक्त उपचार कक्ष भएमा उपचार कार्य सहज हुनुको साथै सेवामा बिस्तार भई कृषकहरु लाभान्वित हुने ।
- पशुपन्छीसँग सम्बन्धित मौजुदा कार्यक्रम निर्देशिका र कार्य वध नभएकोले योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखाएकोले उक्त कार्यक्रम निर्देशिका र कार्य वध भएमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता हुने ।
- कर्मचारीको कार्यक्षेत्र र औषधी/बिषादी राख्ने कोठा एउटै भएकोले बिषादीको गन्धको कारणले टाउको दुख्ने, आँखा पोल्ने भई स्वास्थ्यमा असर हुने गरेकोले औषधी/बिषादी राख्ने कोठा अलग भए कार्यमा सहजता हुने ।
- बिधुत प्रसारण अनियमित हुने गरेकोले दैनिक कार्यमा असहजता भएकोले बिधुत ब्याकपको सुवधा भएमा सेवा प्रवाहमा सहजता हुनुको साथै सेवा प्रभावकारी हुने ।
- सङ्घीय र प्रदेश लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि कार्य वध अनुसार स्थान छनौट गर्न कार्यपालकामा पेश हुँदा कार्य वध भन्दा फरक निर्णय हुने गरेकोले कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने गरेको साथै एक पटक सभाबाट पास भई सकेको कार्यक्रम पुनः समितिबाट पास गराउनु पर्ने प्रावधानले कार्यान्वयन गर्न ढिलो हुने गरेको ।
- वडाबाट सञ्चालन हुने पशुपन्छीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदा शाखालाई जानकारी नभई भुक्तानीको लागि मात्र शाखामा सफारिस माग हुँदा भुक्तानी सफारिसमा अन्यायपूर्ण सर्जना हुने गरेको ।
- नगर भित्र व्यवसायिक कृषकहरुको संख्यामा बृद्ध हुनुको साथै औषधी लगायत बिभिन्न कार्यक्रमहरुको माग पनि अत्याधिक बढेको तर शाखामा छुट्टाएको बजेट अत्यन्तै न्यून रहेकोले समायानुकूल बजेट बृद्ध हुनु पर्नेमा हरेक वर्ष बजेट कटौती हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको साथै प्रस्तावित कार्यक्रम बजेट समन्वय नगरी घटबढ गराउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अत्यन्तै समस्या हुने गरेको ।

१. उद्योग सहकारी तथा समाजकल्याण शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु

- अटो ड्राइभिङ तालिममा सहभागीहरुमध्ये ५ जनालाई नगरपालिकाको आंशिक सहयोगमा अटो उपलब्ध गराइएको ।
- ढाका बुनाई कार्यक्रममा २३ जनालाई नियमित रोजगारी प्रदान गर्ने गरिएकोमा हाल निरन्तर रुपमा स्वनिर्भर भई रहेको,
- ११२ जना महिलाहरुलाई विभिन्न सिप विकास तालिम प्रदान गरिएको जसमध्ये ४५ जना लाई अटो ड्राइभिङ ४० जनालाई एडभान्स सिलाई तालिम १५ जना लाई सेक्युरिटी तालिम १२ जनालाई व्युटीसियन तालिम प्रदान गरिएको ।
- विभिन्न ९ वटा समूह फर्म र समितीहरुलाई आयआर्जन सिप विकासका लागि आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइएको ।
- एडभान्स सिलाईकटार्ई तालिम प्रदान गरिएका ४० जना र वडा नं २ बाट सिलाई कटार्ई तालिम लिएका २५ जना गरि ६५ जनालाई ५० प्रतिशत अनुदानमा सिलाई मेशिन उपलब्ध गराइएको ।
- मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरि मदिना बहुउद्देशिय सहकारी संस्था UNDP सँगको सहकार्य मसला उध्योग सञ्चालनका लागि रु ४ लाख रकम उपलब्ध गराइएको ।
- तालिम प्रदान गरिएका सहभागीहरु संग स्वरोजगार प्रवर्धनका लागि अन्तर क्रया कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको ।
- नगरपालिकामा रहेका सहकारीहरु लाई समेटेर नगर सहकारी प्रोफाइल का लागि आवश्यक ववरण तयार गरिएको,
- २ वटा सहकारी संस्थालाई तरकारी संकलन केन्द्र निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग भएको,
- ४ वटा सहकारी संस्थालाई उत्पादन मूखी पूँजीगत अनुदान (जगेडा कोषमा रहने गरि) उपलब्ध गराइएको,
- सरोकारवाला हरू वच सहकारी प्रवर्धन सम्बन्धि सहकारीका छाता संगठन र कार्यपालक वच अन्तर क्रया कार्यक्रम,
- सहकारी सम्बन्धि रेडयो कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन गरिएको
- ३५ वटा सहकारी संस्था लाई कोपो मस सञ्चालन तालिम र ३३ वटा सहकारी संस्थालाई कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिएको ।
- सहकारीको दर्ता, नियमन, एकीकरण का कार्यहरु नियमित रुपमा भई रहेको ।
- नेपाल सरकारले लएको संस्था एकीकरणको नीति अनुरूप यस न.पा. मा संस्था एकीकरणका कार्यहरु भईरहेको छ।
- यस आ.व.मा एकीकरणको लागि प्रक्रया पुर्याएर आएका २ वटा सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिईएको थियो । २ वटा संस्थाहरु नै एकीकरण भएका छन् । एकीकरण भई नियमन क्षेत्राधिकार परिवर्तन भएका २ वटा सहकारी संस्थाहरुको सक्कलै फाईल प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय र सहकारी वभागमा मा पठाएर यस कार्यालयमा लगत कट्टा गरिएको छ ।
- सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ बमोजिमका व्यवस्थाहरु कायम राख्नाका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई जानकारी गराएकोमा वनियम संशोधनको प्रक्रया पुरा गरि आएका सहकारी संस्थाहरुको वनियम संशोधनको कार्य गर्ने गरेको
- यस आ.व.मा न.पा.को क्षेत्राधिकार भित्र रहेका वनियम संशोधनको प्रक्रया पुर्याएका ५ वटा सहकारी संस्थाको वनियम संशोधन गरिएको।
- ५ वटा सहकारी संस्थाको वनियम पुनर्लेखन स्वीकृतीको लागि पेश भएकोमा ५ वटा सहकारी संस्थाको वनियम पुनर्लेखनको स्वीकृती भएको

- सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ बमोजिम यस कार्यालयको दर्ता परामर्श पश्चात् आ.व.०७८/०७९ मा निवेदन दर्ता गरिएका ३ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई आ.व.०७८/०७९ मा दर्ता गरिएको। जस अन्तर्गत
- सुन्दर कर्णाली बहुउद्देश्यीय गौशाला सहकारी संस्था ल.- वीरेन्द्रनगर ७
- आफ्नो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ल.- वीरेन्द्रनगर ६
- भू.पू. सैनिक कृष सहकारी संस्था ल.- वीरेन्द्रनगर ९
- नेपाल सरकारले देश भरिका करिव २९००० सहकारी संस्थाहरूको एककरण गरी १०००० संख्यामा झार्ने नीति लएको हुँदा सो नीति अवलम्बनको थालनी यस न.पा. मा समेत गरिएको छ ।
- सहकारी संस्थाहरू ए ककरण गरी सहकारीको व्यवस्थापकीय पक्षलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले कार्यालयको ए ककरण परामर्श पश्चात् यस आ.व.मा २ वटा सहकारी संस्थाहरूले ए ककरणको सैद्धान्तिक सहमति लएको ।
- सैद्धान्तिक सहमति लएका २ वटा सहकारी संस्थाहरू मध्ये सदावहार सृजन शल कृष सहकारी संस्था ल.वीरेन्द्रनगर-३ सहकारी वभागको नियमन क्षेत्रा धकारको संस्थासंग र नवबौद्धक एकता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ल. वीरेन्द्रनगर-८ प्रदेश सहकारीको नियमन क्षेत्रा धकारको संस्थासंग ए ककरण भएको ।
- यस कार्यालयको नियमन क्षेत्रा धकार भन्न रहेका सहकारी संस्थाहरू मध्ये ७८ वटा सहकारी संस्थाहरूले लेखा परिक्षण र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको ।
- न.पा. व भन्न वडामा रहेका ३५ वटा व भन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत निय मत नियमन गरिएको ।
- ३३ वटा सहकारी संस्थाको प्रणालीगत नियमन गरिएको ।
- सहकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क अद्याव धक गर्ने कार्य गरेको ।
- सहकारी वभाग र प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय सँग निरन्तर सम्पर्कमा रहि सहकारी संस्थाहरूको प्रणाली गत व्यवस्थापनको कार्य गरेको।
- सहकारी प्र शिक्षण केन्द्रले आयोजना गरेको ता लममा २ वटा संस्थाका कर्मचारी लाई सहभागी गराईएको,
- यस नगरपालिकाको क्षेत्रा धकार भन्न रहेका सहकारीहरूको सहकारी वभागबाट प्राप्त फर्मेट अनुसारको ववरण तयार गरि वभागमा पठाईएको,
- प्रदेश सरकार नियामक रहने र यस नगरपालिका भन्न कार्यक्षेत्र रहने सहकारीलाई समेत ए ककरण गर्नका ला ग प्रोत्साहित गरि सहकारी संस्थाहरू ए ककरणको ला ग परामर्श गर्ने कार्य निय मत रूपमा गरीएको,
- सहकारी संस्थाहरूमा आईपरेका व भन्न समस्याहरूलाई सामूहिक छलफलबाट समाधान गरिएको ।
- सहकारी संस्थाको माग अनुसार कोपो मसको यूजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउने कार्य भएको ।
- ०७८/०७९ को अव धमा ९० जनालाई उद्धम वकास ता लम प्रदान गरिएको, १०१ जनालाई सप वकास ता लम दिईएको ।
- गरिवी निवारणका लागी लघु उद्धम वकास कार्यक्रम अन्तर्गत १५ दिने डल कुशन ता लम १२ जनालाई ३ दिने पशु पालन सम्बन्धि ता लम २० जनालाई ४५ दिने कम्प्युटर तथा स स टि भ अपरेटिङ्ग सम्बन्धि ता लम ९ जना ४५ दिने वुटीक सम्बन्धि ता लम ८ जना ६५ दिने सलाई कटाई ता लम १० जना ६५ दिने व्युटीपार्लर सम्बन्धि ता लम १७ जना ६५ दिने हाउस वायरिङ्ग ता लम २५ जना गरि १०१ जना रहेको ।
- यस आवमा नयां घ वर्गका इजाजत पत्र जारी गरिएको ३२ वटा र घ वर्गको इजाजत पत्र न वकरण २५३ वटा रहेका ।
- नयां अटो दर्ता १३० वटा रहेका र गत आवको अन्तमा सम्मा ७८० वटा अटो दर्ता भएको
- व भन्न संस्थाहरूको परिचालनबाट २० जनालाई सलाई कटाई ता लम, १५ जनालाई मासुकटिड ता लम, १ वटा समूहलाई सामूहिक व्ययवसायका ला ग ५ वटा सलाई मे शन, २ वटा समूह का लागी बोयर बोका वतरण २० जनालाई गर्लैका वनाउने सम्बन्धि ता लम प्रदान गरिएको,
- त्यसैगरि ४० जनालाई भाषा सचेतना १५० जनालाई कुखुरा चल्ता वतरण २० जनालाई लोकसेवा तयारी कक्षा र १२५ जनालाई सचेतना कार्यक्रम १२५ जनालाई छुवाछूत सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम तथा जातीय छुवाछूत सम्बन्धि सडक नाटसञ्चालन नगरपालिकाका व भन्न ५ स्थान मा प्रदर्शन गरिएको,
- १५ जनालाई प्र वधी हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी गराईएको ।
- व भन्न संघसंस्थाहरूको परिचालनमा मगर भाषा सचेतना राजी भाषा संरक्षणमा थारु भाषा सम्बन्धि पुस्तक प्रकाशन आदीवास जनजाती सम्बन्धि पुस्तक प्रकाशन गुरुङ भाषा सम्बन्धि सचेतना २५ जना जनजाती महासंघसंग आवद्ध व भन्न जनजातीहरू वच अन्तर क्रया कार्यक्रम ४५ जना वच व भन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको,
- नेवार समुदायका लागी धमे बाजा खरिद गुम्वा संरक्षणका लागी तारवार कार्यक्रम थारु संग्रहालयको भवन प्लाष्टर ३० जना थारु महिलाका लागी गु ड्या वनाउने ता लम २५ जना महिलाका लागी गमला वनाउने ता लम सञ्चालन गरिएको।
- १६ वटा नै वडामा आदिवासी जनजाती महासंघ गठन गरिएको,
- २० जनाका लागी लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन भएको,
- यूवाहरूको सचेतना सम्बन्धि ३५ जनालाई अ भमुखीकरण भएको,
- सुधार केन्द्रमा रहेका २७ जनालाई दुर्व्यसनी सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम सञ्चालन भएको,
- लाई नेपालअवुद निवारण रोग संस्था शाखा कार्यालय सुर्खेत संगको समन्वयमा ७ जनालाई क्यान्सर रोग सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
- स्थानीय वकास कोष र साझेदारी वकास कोष तर्फ
- स्थानीय वकास कोष:
- ऋण लगानी ४०२५०००। असुली २१८८५९। सावा ३२४३५८१। व्याज ३८५२३२।
- लगानीमा रहेको रकम: ५३७८७५। लावान्वित संख्या: १६१ जना महिला १४१ जना पुरुष २०
- द लत ९० जना जनजाती २९ जना र अन्य ४२ जना । हाल सम्मको जम्मा रकम ५५६५४९६।
- साझेदारी वकास कोष:
- ऋण लगानी २२१५०००। असुली २०२२३३९। सावा १६४७५०९। व्याज ३७४८३०।
- लगानीमा रहेको रकम ७७८१६४। लावान्वित संख्या १७७ जना महिला १३७ जना पुरुष ४० जना ।
- स्थानीय वकास कोष तर्फ बाट १६१ जनालाई साझेदारी वकास कोष तर्फ बाट १७७ गरि जम्मा ३३८ जना यस कार्यक्रमबाट लावान्वित भएको ।
- स्थानीय वकास कोष तर्फ बाट ३,८५,२३२। र साझेदारी वकास कोष तर्फ बाट ३,७४,८३०। गरि जम्मा ७,६०,०६२। व्याज आम्दानि गरिएको ।

- गत आवमा सम्वन्धित वडाहरुबाट सर्वेक्षण गरि प्राप्त भएका मागहरुलाई कार्य व धहरुमा उल्लेख भएका मापदण्डहरुका आधारमा संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट प्रथामीकीकरण गरिएको ।
- गत वर्ष सम्झौता भइ कार्यसम्पन्न हुन नसकी पहिलो कस्ता मात्र भुक्तानी भइ दोस्रो कस्ता हुन बांकी ८२ वटा घरहरु मध्य ६६ वटामा दोस्रो कस्ता वापतको रकम रु १३२००००। (२ प्रतिशतका कन्टेन्जेन्सी कट्टा गरि) भुक्तानी गरिएको ।
- कार्यक्रमको कार्यान्वयनका ला ग लाभग्राहीहरु छनोट सम्झौता गर्दा समय अभावका कारण छोटो समयमा आवातजावतमा समस्यालाई मध्यनजर गरि उपत्यका वाहिरका वडाहरुमा सम्वन्धित वडामा नै गइ सम्झौता गरिएको ।
- ११४ वटा घरमा फूसको छानो वस्थापनका लागी सम्झौता भएकोमा ९० वटा घर सम्पन्न भइ पूर्ण र बांकी २४ मा पहिलो कस्ता गरि जम्मा ५०११२००। भुक्तानी गरिएको ।
- भूमी सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग वघटन भइ राष्ट्रिय भूमी आयोग गठन भए पश्चात पुनः कार्य प्रारम्भ भएको,
- अधिल्लो आ.व. मा लगत संकलन केन्द्र ईकाई गठन गरि लगत संकलन कार्य पुरा भएकोमा वगतमा छुट हुन गएकाहरु को थप संकलन गरिएको,
- हाल सम्म भूमीहिन द लत ७०० जना, भूमीहिन सुकुम्बासी ३४३९ जना अत्यवस्थी वसोवासी १०१०८ जना गरि जम्मा १४२४७ को आवेदन फारम संकलन गरिएको।
- हाल लगत प्र वष्टको काम निरन्तर रुपमा सञ्चालन भइरहेको र हाल सम्म १६४० वटा आवेदनहरुको लगत प्र वष्टको काम सम्पन्न भएको, (वडा नं १,८,१६)
- लगत प्र वष्ट नापनक्सा का ला ग आवश्यक केहि सामाग्रीहरु खरिद गरिस कएको
- लगत प्र वष्टको कार्य निय मत रुपमा सञ्चालन भइरहेको मा आयोगको अन्याैलता कारण सफ्टवयर संचालन हुन नसकेको हाल निय मत रुपमा यस सम्वन्धि काम निय मत सञ्चालनमा रहेको ।

मुख्य समस्याहरु

- पटक पटक सूचना गर्दा पनि अपे क्षत मागहरु नआउने र आ र्थक वर्षको अन्तमा मात्र माग राख्ने प्रवृत्ती दे खएको,
- ता लम लन चाहाने तर व्यवसायमा जोड्न कम चाहाना दे खनु ।
- ता लम दिइएका सम्पूर्णलाइ व्यवसायमा संलग्न गराउन नस कएको
- वडा तथा अन्तर शाखा समन्वय कमजोर दे खएको।
- सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएका मुख्य प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा कठिनाई ।
- सहकारी संस्थाहरुको संस्था संचालन पद्धतिमा एकरूपता नहुनु ।
- सहकारी संस्थाहरुले संचालन गरेको सहकारी तर्फको ऋण लगानी प्र क्रया र लघु वत कार्यक्रम तर्फको प्र क्रयामा एकरूपता नहुँदा सहकारीको बुझाईमा फरकपन आउनु ।
- सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन र व्यावसायिक क्षमता वकासका ला ग बजेटको अत्यन्तै न्युन व्यवस्था हुनु । (प्रदेश नियमनका सहकारी संस्थाहरुका ला ग व भन्न कार्यक्रमहरु भएको हुँदा न.पा. नियामकका सहकारी संस्थाहरुले पनि सोको अपेक्षा गर्ने भएकोले माग सम्बोधन गर्ने नसक्नु ।
- सहकारी संस्था संचालन गर्दा पारस्परिक स्वाबलम्बन र साझा बन्धनको बारेमा ख्याल नगरिनु सबभन्दा ठूलो समस्या र चुनौति रहेको ।
- सदस्यतामा र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन दे खनु ।
- राज्यको तीन खम्बो अर्थनीति भन्ने एउटा खम्बा सहकारी भएतापनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सहकारीको क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा ओझेलमा पारेको दे खन्छ ।
- सहकारी संस्थाहरुको स्थानीय तहप्रति अपेक्षा एकदमै बढी भएको तर त्यसलाई अ लकति पनि सम्बोधन गर्ने नस कएको ।
- उपशाखामा न्यून जनशक्ति हुनु ।
- समय सापेक्ष कर्मचारीको क्षमता वकास नहुनु ।
- उध्योग सम्वन्धि काम तीन तह कै सरकार को अ धकार सूचीमा भएकोमा ५ लाख भन्दा कम स्थिर पूंजी भएको उध्योगहरु स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्नेमा प्रदेशबाट ववरण कार्य वधीहरु प्राप्त हुन सकेको छैन ।
- उध्योग प्रवर्दनका लागी अत्यन्त कम बजेट हुनु,
- दक्ष जनशक्ती, गुणस्तर मापनका लागी आवश्यक औजार र को अभावमा उपभोक्ता हित संरक्षणका ला ग बजार अनुगमनको काम कारवाहीलाई व्ययवस्थित गर्न नस कएको,
- नगरपा लका भन्ने गुड्ने सवै अटोलाई नियमनमा ल्याउन नस कएको,
- समुहको माग अनुसार वेलन रांगा समूहमा १ वटा खानेपानी पोखरी तथा खानेपानी मर्मत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,
- सामाजिक परिचालन सम्वन्धि नियम मत कार्यक्रम ऋण लगानी तथा असुली सम्वन्धि कार्यक्रम निय मत रुपमा सञ्चालनमा आएको ।
- बजेट अत्यन्त न्युन हुनु ।
- कार्यक्षेत्र अत्यन्त साघुरो ।
- समयमा नै बजेट बाडफाँडमा हुन नसक्नु ।
- स्वीकृत कार्यक्रम समेत कतिपय संस्थाहरुबाट सम्झौता हुन नसक्नु ।
- आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि दवावका आधारमा कार्यक्रमको माग हुनु ।
- सम्झौता भएता पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नस कनु ।
- दुर्यसनी वास्त वक रुपमा नै कसको मुद्दा हो भन्ने सम्वन्धमा बुझाइमा एकरूपता हुन नसक्नु ।
- सरोकारवाला हरूबाट ए ककृत रुपमा कार्य हुन नसक्नु ।
- सडकमा रहेका असहाय र वालवा लकाहरु दिगो रुपमा समस्या सम्बोधन गर्ने कठिनाइ दे खनु ।
- थोरै जना व्यक्तिका ला ग वैठक व स ऋण प्रदान गर्न व्यवहारिक नदे खएको।
- निय मत रुपमा अनुगमन गर्ने नस कएको ।
- सामाजिक परिचालनको उद्देश्यबाट गठित अवधारणा भएपनि पछिल्लो समयमा यस सम्वन्धमा कार्यक्रम दिन नस कएको ।
- माग अनुसार ऋण उपलब्ध हुन नसक्नु ।

- सवैलाइ ऋणको दायरामा ल्याइन नसक्नु ।
- बजेट आर्थिक वर्षको अन्तमा उपलब्ध हुनु ,
- लाभग्राहीहरू छनौट हुँदा समितिको अन्यायलताका कारण समेत असर गरेको ।
- वर्षायाममा जस्ता लगाउने काम अत्यन्त असजिलो भएको हुँदा समयमा नै समाधान हुन नसकेको ।
- भूमी सम्बन्धि प्रक्रिया लामो भएकोले काम सम्पन्न गर्न केही समय लाग्ने ।
- यस नगरपालिकामा पहिले पनि धेरै कार्य भएकोले सो सम्बन्धि नाप जाँच सम्बन्धि कार्यको ववरण प्राप्त गर्न ढिलाइ हुनु ।
- फारम मा सबै वर्षयहरू उल्लेख भएको आवश्यक प्रमाण पुर्याउन नै समय लाग्ने गरेको । फारम भरेर अन्यत्र जाने तर आवश्यक परेको वेलामा उपस्थित गराउन नसकिएको,
- वगतका आयोगहरू काम पुरा नहुदै घटन भएकोले वस्वासमा लन गाह्रो भएको । र प्रमाण जुटाउन पनि लापरवाही गर्ने गरेको ।
- यो सम्बन्धि कार्य पहिलो भएको हुँदा सबै कुरा शुरुवातका चरणमा नै रहेको हुँदा केहि अन्यायलता कठिनाइ भोग्नुपरेको ।
- सफ्टवेयर मा ववरण भर्ने कार्यमा पनि समय वढि लाग्ने गरेको ।
- आयोग गठन र घटन सम्बन्धि कामले गर्दा निरन्तरता प्रदान गरिएको ।
- १० रोजगार शाखा शाखाबाट सम्पादन भएका कार्यहरू

कार्यक्रम	योजना संख्या	रोजगार प्राप्त संख्या(जना)	दिन	बजेट
प्रधानमन्त्री रोजगार	२४	३६४	९९९	७८८९५३०
मुख्यमन्त्री रोजगार	२९	६८९	२७३१	४९९०४०००
जम्मा	५३	१०५३	२८२५०	४९७३५३०

- वेरोजगार सूचि

आ.व. २०७८।०७	आ.व. २०७९।०८
१२१६	२०१७

६ फोटोमा वीरेन्द्रनगर गति व ध

वडा नम्बर १ अन्तर्गत सञ्चा लत आयोजना

वडा नम्बर २ अन्तर्गत सञ्चा लत आयोजना



लागत साझेदारीमा बोनर बोका बितरण



माछाका भुरा ढुवानी अनुदान



